

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)

GOBERNACIÓN

Departamento del

Valle del Cauca

paraíso

de todos

PDA

VALLE DEL CAUCA

agua y vivienda

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

Histórico de Formulación y Modificaciones PEI

Sesión CD de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 66 del 19/07/2024
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 68 del 19/12/2024
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024	02 Modificaciones

Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. 69 del (20/03/2025)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. 71 del (19/12/2025)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2025.	02 Modificación

Información Básica del Departamento

Departamento	Valle del Cauca	Población Urbana Departamento (Proyección DANE)	3,995,831
No. Municipios en el Departamento	42	Población Rural Departamento (Proyección DANE)	656,681
No. Municipios Vinculados al PDA	40	Población Total Departamento	4,652,512
No Municipios Vinculados al Consorcio FIA	9	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Urbana	117
No. Municipios que han realizado aportes al FIA Cuatrienio 2024-2027	4	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Rural	97
No. Planes de Acción Municipal Concertados	40	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento	214
		No. Total de Suscriptores Rurales y Urbanos en el Departamento	1,231,884

Relación de Responsables por Componentes

Componente Gestor	Nombre	Cargo	Área Gestor	Teléfono de Contacto	Correo Electronico
Aseguramiento de la Prestación	Leonidas Fonseca Perez	Profesional Especializado	Tecnica	3146309478	lfp@eva.gov.co
Gestión Social	Dileth Rios	Profesional Especializado	Tecnica	3106270910	drv@eva.gov.co
Infraestructua, Ambiental y Gestion del Riesgo	Diego José Calderón Villanueva	Director Tecnico	Tecnica	3155847322	djc@eva.gov.co
Planeación	Andres Hernan Sanchez Guzman	Profesional Especializado	Tecnica	3155567607	ahs@eva.gov.co
Jurídica	Luis Eduardo Pineda Alzate	Director Jurídico	Juridica	3164718307	lepa@eva.gov.co
Administrativa	Juan Fracier Moreno Rivas	Director Administrativo	Administrativa	3178549229	jfm@eva.gov.co
Financiera	María Victoria Romero	Director Financiero	Financiera	3175375064	mvr@eva.gov.co

Instrumentos de Planeación PDA

Instrumento	Estado	Sesión CD de Aprobación (C.D. No. xx - DD/MM/AAAA)	Valor (\$)	Estado de Ejecución (%) (Expedición de Documento de Compromiso)	Estado de Ejecución (%) (Pagos Realizados)
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024	EN EJECUCIÓN	Sesión CD No. 66 del (19/07/2024)	\$ 116,107,572,775	49%	47%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025	EN EJECUCIÓN	Sesion CD No. 69 del (20/03/2025)	\$ 108,543,458,365	71%	21%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2026	NO FORMULADO			0%	
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2027	NO FORMULADO			0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2024	TERMINADO	Sesión CD No. 67 del (23/09/2024)	\$ 1,155,360,000	100%	100%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2025	EN EJECUCIÓN	Sesión CD No 70 del (16/06/2025)	\$ 1,977,973,005	100%	56%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2026	NO FORMULADO			0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2027	NO FORMULADO			0%	
Plan de Gestión Social Capítulo 2024	EN EJECUCIÓN	Sesión CD No. 68 del (19/12/2024)	\$ 938,750,000	100%	98%
Plan de Gestión Social Capítulo 2025	APROBADO	Sesión CD No. 68 del (19/12/2024)	\$ 2,245,500,000	100%	27%
Plan de Gestión Social Capítulo 2026	APROBADO	Sesión CD No. 68 del (19/12/2024)		0%	
Plan de Gestión Social Capítulo 2027	APROBADO	Sesión CD No. 68 del (19/12/2024)		0%	
Plan Ambiental Capítulo 2024	APROBADO	Sesion CD No. 69 del (20/03/2025)		0%	
Plan Ambiental Capítulo 2025	EN EJECUCIÓN	Sesión CD No. 69 del (20/03/2025)	\$ 14,265,475,836	65%	49%
Plan Ambiental Capítulo 2026	APROBADO			0%	
Plan Ambiental Capítulo 2027	APROBADO			0%	
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2024	EN FORMULACIÓN			0%	
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN			0%	
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN			0%	

Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN			0%	
--	----------------	--	--	----	--

Manual Operativo Vigente y Decreto de Adopción	APROBADO	C.D. No. 46 DE 14 Jul. 2020, Adoptado mediante Decreto Dptal No. 1-3-1832 del 22 Dic. 2020	N/A	N/A	N/A
--	----------	--	-----	-----	-----

Vinculaciòn Municipios al PDA y Suscripciòn Planes de Acciòn Municipal

Municipio	Estado Vinculaciòn al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripcion PAM	Fecha Suscripcion PAM Vigente	Observaciones
Alcalá	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Andalucía	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Ansermanuevo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Argelia	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	12/16/2024	SUSCRITO	12/17/2024	
Bolívar	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Buenaventura	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	8/15/2024	
Guadalajara de Buga	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	4/2/2025	SUSCRITO	4/3/2025	El municipio de Guadalajara de Buga, suscribió convenio de vinculaciòn en 2024, pero el 31 de diciembre del mismo año terminó. Se realizó vinculaciòn nuevamente mediante convenio interadministrativo el 2 de abril del 2025
Bugalagrande	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/25/2025	Se actualiza el PAM incluyedon las preinversiones de: Formulacion y estructuraciòn para la optizaciòn del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimineto de Galicia.
Caicedonia	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Cali	No Vinculado al PDA	N/A	NO SUSCRITO	N/A	Se continúan adelantando mesas de trabajo con funcionarios de la Alcaldía para gestionar la vinculaciòn del municipio al PDA; sin embargo, no se evidencia aún una voluntad clara por parte de la administraciòn municipal para formalizar dicho compromiso
Calima	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	6/19/2025	
Candelaria	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	3/21/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Cartago	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Dagua	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	7/3/2024	SUSCRITO	7/3/2024	
El Águila	Vinculado al PDA con aporte al FIA	12/16/2024	SUSCRITO	1/19/2025	*El municipio realizó aportes puntual en Dic2024 para ejecuciòn de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. *Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulacion y estructuraciòn de los estudios y diseños del sistema de abastecimineto, tratamiento y suministro de agua potable para el acueducto interveredal la Cedalia, el Cedral, la Albania alta y baja, el Pital y Buenos Aires.
El Cairo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	12/16/2024	SUSCRITO	12/17/2024	
El Cerrito	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/19/2025	Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Estructuraciòn y formulaciòn estudios y diseños paraobras de proteccion del acueducto y alcantarillado del centro poblado del Placer
El Dovio	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Florida	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	8/12/2024	SUSCRITO	2/20/2025	Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Estudios y diseños optimizaciòn del sistema de acueducto del corregimineto el pedregal.
Ginebra	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Guacarí	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Jamundí	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	7/3/2024	SUSCRITO	7/4/2024	
La Cumbre	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
La Unión	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	8/12/2024	SUSCRITO	7/22/2024	
La Victoria	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/24/2025	Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulaciòn y estrucutraciòn del proyecto del sistema de acueducto interveredal de Miravalle, Taguales, La Siberia y Rivera alta.
Obando	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Palmira	Vinculado al PDA con aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/20/2025	*El municipio realizó aportes puntual en dic2024 para ejecuciòn de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. * Se actualiza el PAM incluyendo la preinversiones de: formulaciòn y estrucutaciòn de los estudios y diseños de los acueductos del Bolo Barrio Nuevo, Bolo Alizal y La Maria.
Pradera	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/20/2025	* Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: Formulaciòn y estrucuturaciòn del proyecto del sistema de alcantarillado del corregimineto la Tupia.
Restrepo	Vinculado al PDA con aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	2/19/2025	*El municipio realizó aportes puntual en dic2024 para ejecuciòn de proyectos que se incluiran en el PEI 2025. * Se actualiza el PAM incluyendo la preinversion de: formulaciòn y estrucutaciòn de los estudios y diseños del proyecto para la optimizaciòn del acueducto agua de Dios.
Riofrío	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	3/21/2024	SUSCRITO	7/2/2024	

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripcion PAM	Fecha Suscripcion PAM Vigente	Observaciones
Roldanillo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
San Pedro	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
Sevilla	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Toro	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Trujillo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Tuluá	No Vinculado al PDA	N/A	NO SUSCRITO	N/A	Se continúan adelantando mesas de trabajo con funcionarios de la Alcaldía para gestionar la vinculación del municipio al PDA; sin embargo, no se evidencia aún una voluntad clara por parte de la administración municipal para formalizar dicho compromiso
Ulloa	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Versalles	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Víjes	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Yotoco	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Yumbo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	
Zarzal	Vinculado al PDA con aporte al FIA	6/28/2024	SUSCRITO	7/2/2024	Convenio firmado con giro directo autorizado hasta el 31 de dic. 2024.

Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027

No. Sesión CD PDA	Fecha (DD/MM/AAA)	Orden del día desarrollado (Resumen)
Sesión No 66	7/19/2024	1.VERIFICACION DEL QUORUM. 2.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3.PRESENTACION INFORME DE CIERRE FINAL DEL PEI 2020-2023. 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE \$ \$244.639.476.377 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2024-2027, EN SU CAPITULO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE \$114.521.622.220 5.1.Asignación recursos al componente Inversión en Infraestructura por \$ 67.592.679.584, 5.2.Asignación recursos al componente Aseguramiento por \$ 1.948.360.000 5.3.Asignación recursos al componente Ambiental por \$ 34.498.226.661 5.4.Servicio a la deuda: Por valor de \$ 4.000.000.000, este subcomponente fue aprobado en comité directivo N° 65 del 22 de marzo de 2024. 5.5.Asignación recursos para Costos del Gestor. 5.6.Traslado de recursos entre componentes del PEI capítulo 2024. 6.SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL CONCERTADOS. 7.VARIOS
Sesión No 67	9/23/2024	1.VERIFICACION DEL QUORUM. 2.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIÓN 1 DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES PEI 2024 -2027 Y SU CAPÍTULO 2024. 3.1. TRASLADO DE RECURSOS EN EL COMPONENTE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 3.2. INCORPORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA" AL COMPONENTE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. 3.3. INCORPORACION DE LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPAL CONCERTADOS. 4. APROBACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN (PAP) DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - VIGENCIA 2024 Y ASIGNACION DE RECURSOS A DICHO PLAN.
Sesión No 68	12/19/2024	1.VERIFICACION DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACION 2 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES (PEI) 2024-2027 - CAPITULO 2024 3.1 Traslado de recursos del Componente de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo al Componente de Plan de Gestión Social (PGS) 4. APROBACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PERIODO 2024-2027 Y ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PGS DEL PEI 2024

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripcion PAM Vigente	Observaciones
Sesión No 69	3/20/2025	1. VERIFICACION DEL QUORUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN INFORME CIERRE FINAL DEL CAPITULO 2024 DEL PEI. 4. PRESENTACIONY APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES-PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 256.937.633.371. 5. PRESENTACION Y APROBACION PEI 2024-2027, EN SU CAPITULO 2025 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 111.220.780.466. 5.1 Asignacion recursos al componente de infraestructura por valor de \$ 67.283.772.941. 5.2 Asignacion recursos al componente de aseguramiento a la prestacion, capitulo 2025 por valor de \$ 1.977.973.005. 5.3 Aprobacion y asignacion de recursos al plan ambiental 2024-2027 por valor de \$ 28.242.409.577. 5.4 Asignacion recursos al componente de gestion de riesgo sectorial , capitulo 2025 por valor de \$ 132.900.000. 5.5 Asignacion de recursos del plan de gestion social capitulo 2025 del PEI por valor de \$ 2.245.500.000. 5.6 Asignacion recursos para el pago del servicio a la deuda por valor de \$ 4.081.200.000. 5.7 Asignacion recursos para costos del gestor por valor de \$ 7.000.000.000. 6. SOCIALIZACION DE LA MODIFICACION A LOS PLANES DE ACCION MUNICIPAL. 7. VARIOS			
Sesión No 70	6/16/2025	1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PEI 2024-2027 Y MODIFIC. No. 1 DEL PEI 2025. 3.1 a) Ajuste valor recursos SGP del Departamento \$6.956.118.582; 3.1 b) Incorporación rendimientos fros sobre recursos SGP del Dpto: \$1.447.759.317. 3.2 Asignación recursos para Proyecto Obra Puerto Merizalde en B.tura: \$8.403.877.899. 4. PRESENTACIONY APROBACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL PEI 2025 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 1.977.973.005. 5. SOCIALIZACION DE LA MODIFICACION A LOS PLANES DE ACCION MUNICIPAL.			
Sesión No 71	12/19/2025	1.VERIFICACION DEL QUORUM. 2.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3.PRESENTACION INFORME DE CIERRE PARCIAL DEL CAPITULO 2025 DEL PEI. 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI 2024-2027 POR UN VALOR TOTAL DE \$ \$314.980.271.636 Y APERTURA PRELIMINAR DEL CAPITULO 2026 POR \$96.682.805.027. 4.1. Asignación recursos al componente de Infraestructura por valor de \$45.911.100.000. 4.2. Asignación recursos al componente de Aseguramiento a la Prestación, capitulo 2025 por valor de \$1.917.000.000 como bolsa de recursos. 4.3. Aprobación Modificación No. 1 del Plan Ambiental 2024-2027 y asignación de recursos al componente ambiental capitulo 2026 por valor de \$30.411.705.027. 4.4. Aprobación del Plan de Gestión de Riesgo Sectorial y Asignación recursos al componente Gestión del Riesgo capitulo 2026 por valor de \$409.200.000. 4.5. Asignación de recursos del Plan de Gestión Social Capítulo 2026 del PEI por valor de \$2.265.500.000. 4.6. Asignación recursos para el pago del Servicio a la deuda en el año 2026 por valor de \$8.768.300.000. 4.7. Asignación recursos para Costos del Gestor 2026 por valor de \$7.000.000.000. 5. ACTA DE LA REUNION.			
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente del Gestor				
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO				

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)

GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca







VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.





Línea Base de Indicadores Sectoriales - Consolidado Departamento Urbano

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	84.65%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	22.84
Calidad del Agua	IRCA	0.06
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	95.29%
Aguas Residuales Tratadas	%	66.07%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 40 / NO: 2
Cobertura de Aseo Urbano	%	92.77%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 22 / NO: 20
Porcentaje de Aprovechamiento	%	7.27%

Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	75%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	49%
Cobertura de Aseo Rural	%	58%

Línea Base de Indicadores Sectoriales Urbanos

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA	Cobertura de Acueducto Urbano	Continuidad de Acueducto Urbano	Calidad del Agua	Cobertura de Alcantarillado Urbano	Aguas Residuales Tratadas	Disposición Final Adecuada	Cobertura de Aseo Urbano	Aprovechamiento Viable	Porcentaje de Aprovechamiento
ALCALA	11,141	100%	24	0	100%	0.0%	SI	100%	SI	10.0%
ANSERMANUEVO	11,345	100%	23.99	0.01	100%	0.00%	SI	100%	NO	3.0%
ANDALUCIA	18,226	100%	23.5	0	100%	0.00%	SI	95%	SI	10.0%
ARGELIA	3,085	100%	24	0	100%	0.00%	SI	100%	SI	0.0%
BOLIVAR	5,103	100%	24	0.02	100%	0.00%	SI	80%	SI	26.0%
BUGA	114,610	99%	23.73	0	99.86%	0.00%	NO	100%	NO	0.0%
BUGALAGRANDE	13,962	100%	23.7	0.01	100%	0.00%	SI	99%	SI	22.1%
BUENAVENTURA	251,047	76%	6	0	54%	2%	SI	98%	SI	6.09%
CAICEDONIA	24,691	100%	24	0	91%	99%	SI	100%	SI	15.00%
SANTIAGO DE CALI	2,238,220	76%	24	0.01	98%	97%	SI	88%	SI	5.00%
CALIMA	12,662	95%	24	0	98%	60%	SI	100%	SI	0.00%
CANDELARIA	26,551	100%	24	0.19	100%	60%	SI	100%	SI	0.9%
CARTAGO	138,625	97%	24	0.17	97%	3%	SI	100%	SI	100.0%
DAGUA	12,632	97%	24	0	97%	0%	SI	99%	NO	0.0%
EL AGUILA	2,752	100%	23.98	0	100%	0%	SI	100%	SI	0.0%
EL CAIRO	3,520	100%	24	0	100%	0%	SI	100%	NO	0.0%
EL CERRITO	37,477	100%	24	0	100%	15%	SI	100%	NO	0.0%
EL DOVIO	5,919	100%	23.9	0	100%	0.0%	SI	100%	NO	0.0%
FLORIDA	41,508	91%	24	0	96%	1.0%	SI	100%	NO	0.0%
GINEBRA	11,938	100%	23.23	0	100%	100.0%	SI	100%	NO	0.0%
GUACARI	22,465	100%	22.84	0	79%	100.0%	SI	82%	NO	0.0%
JAMUNDI	142,808	100%	24	0	98%	34.6%	SI	98%	NO	0.0%
LA UNION	28,106	96%	23.92	0	98%	93.7%	SI	96%	NO	0.0%
LA CUMBRE	3,617	98%	23.96	0	98%	0.0%	SI	100%	NO	0.0%
LA VICTORIA	9,597	100%	24	4.03	99%	0.0%	NO	100%	NO	0.0%
OBANDO	9,706	98%	23.96	0	100%	0.0%	SI	95%	NO	0.0%
PALMIRA	286,707	100%	24	0	98%	0.0%	SI	100%	SI	0.0%
PRADERA	43,396	99.6%	23.8	0.6	99.3%	0.0%	SI	100%	SI	6%

RESTREPO	11,245	100.0%	23.7	0	97.4%	89.0%	SI	100%	NO	0%
RIO FRIO	7,907	92.3%	23.95	0	87.3%	36%	SI	100%	NO	0%
ROLDANILLO	29,153	100.0%	23.96	0	100.0%	100%	SI	100%	NO	0%
SAN PEDRO	8,624	82.3%	23.92	0	99.0%	30%	SI	100%	SI	25%
SEVILLA	33,740	100%	24	1.1	100%	0%	SI	90%	SI	5%
TORO	10,561	95%	24	4.51	85%	85%	SI	100%	SI	0%
TULUA	191,151	100%	24	0	100%	100%	SI	100%	SI	1%
TRUJILLO	9,755	100%	23.97	0	100%	50%	SI	100%	SI	5%
ULLOA	2,799	100%	23.9	0	98%	70%	SI	95%	SI	40%
VERSALLES	4,501	100%	23.93	0.06	98%	98%	SI	99%	SI	46%
VIJES	8,558	100%	23.95	0	100%	0%	SI	100%	NO	0%
YOTOCO	8,867	99%	24	0	99%	0%	SI	99%	SI	11%
YUMBO	94,639	99%	24	0	99%	0%	SI	100%	NO	0%
ZARZAL	33,243	100%	24	1.4	98.30%	100%	SI	100%	NO	0%
Total	3,986,159	97%	23	0	97%	34%	SI: 40 / NO: 2	98%	SI: 22 / NO: 20	8%

Línea Base de Indicadores Sectoriales Rural

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
ALCALA	3,749	99%	60%	80%
ANSERMANUEVO	7,000	88%	73%	50%
ANDALUCIA	4,803	94%	13%	30%
ARGELIA	2,465	57%	17%	47%
BOLIVAR	11,369	52%	48%	45%
BUGA	19,080	71%	40%	49%
BUGALAGRANDE	12,159	67%	57%	67%
BUENAVENTURA	73,083	27%	16%	18%
CAICEDONIA	4,905	94%	28%	40%
SANTIAGO DE CALI	45,626	74%	59%	70%
CALIMA	6,758	66%	12%	24%
CANDELARIA	67,552	92%	88.5%	95.7%
CARTAGO	4,656	26%	0.9%	35.0%
DAGUA	37,161	67%	15.4%	49.7%
EL AGUILA	6,405	84%	39.8%	85.0%
EL CAIRO	3,536	25%	11.5%	58.0%
EL CERRITO	20,483	78%	76.1%	80.0%
EL DOVIO	3,301	86%	24.5%	10%
FLORIDA	17,014	96%	96.1%	80%
GINEBRA	13,166	92%	59.2%	90%
GUACARI	13,048	72%	73.3%	84%
JAMUNDI	38,670	84%	44.1%	40%
LA UNION	6,670	96%	55.3%	11%
LA CUMBRE	13,725	94%	22.5%	83%
LA VICTORIA	2,904	67%	65.5%	78%
OBANDO	2,934	84%	84.3%	95%
PALMIRA	72,842	90%	57.8%	99%
PRADERA	6,020	83%	39.2%	43%
RESTREPO	5,296	91%	16.1%	42%
RIO FRIO	8,084	86%	47.6%	48%
ROLDANILLO	8,620	91%	41.3%	60%
SAN PEDRO	9,512	81%	72%	30%
SEVILLA	10,054	77%	15%	25%
TORO	4,434	42%	9%	50%
TULUA	41,624	88%	74%	30%
TRUJILLO	9,993	70%	39%	50%
ULLOA	3,032	92%	37%	90%
VERSALLES	2,960	72%	35%	10%
VIJES	4,733	95%	18.2%	0%
YOTOCO	7,601	73%	15.7%	22%
YUMBO	14,230	83%	23.6%	30%
ZARZAL	9,951	70%	24%	20%
Total	661,208	77%	42%	51%

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)

GOBERNACIÓN

Departamento del Valle del Cauca



paraíso de todos



PDA

VALLE DEL CAUCA



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. No se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garantice su compromiso en el marco del PDA.

2. Los valores comprometidos para las fuentes de recursos financieros SGP Departamento 2025,2026 y 2027 son estimados, toda vez que los mismos dependen de la distribución que realice el DNP durante cada vigencia.

3. Los valores definitivos asignados a cada vigencia deberán ser coherentes con la suma del Cierre Financiero, Celdas de Servicio a la Deuda y Costos Gestor del respectivo capítulo del PEI.

Recursos de Orden Municipal, Departamental, Nacional y Otros												
Fuente	Orden	Planeación 2024 (\$)	Planeación 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación TOTAL 2024-2027 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024	Ejecución 2025 (\$) 31 Diciembre 2025 Preliminar	Ejecución 2026 (\$) 31 Diciembre 2026	Ejecución 2027 (\$) 31 Diciembre 2027	Ejecución TOTAL 2024-2027 (\$)	TOTAL 2024-2027 (\$) Ejecución 2024 2025 +Planeación 2026-2027
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 63,590,196,000	\$ 80,485,939,967	\$ 55,563,700,000	\$ 57,230,611,000	\$ 256,870,446,967	\$ 25,732,053,393	\$ 68,535,258,123			\$ 94,267,311,516	\$ 207,061,622,516
Crédito Findeter, Rendim. Fros	DEPARTAMENTO	\$ -	\$ 925,200,499	\$ 1,200,000,000	\$ -	\$ 2,125,200,499	\$ -	\$ 925,200,499			\$ 925,200,499	\$ 2,125,200,499
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 4,247,821,887	\$ 17,864,920,612	\$ 28,230,605,027	\$ 1,669,739,412	\$ 52,013,086,938	\$ -	\$ 3,521,770,481			\$ 3,521,770,481	\$ 33,422,114,920
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ -	\$ 658,492,846	\$ 588,500,000	\$ -	\$ 1,246,992,846	\$ -	\$ 70,000,000			\$ 70,000,000	\$ 658,500,000
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	\$ 191,383,042	\$ -	\$ -	\$ 215,431,633	\$ 406,814,675	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 215,431,633
PGN (Colombia Potencia de Vida)	NACIÓN	\$ 12,370,770,725	\$ 7,910,104,441	\$ -	\$ 111,277,266	\$ 20,392,152,432	\$ -	\$ 7,910,104,441			\$ 7,910,104,441	\$ 8,021,381,707
Recursos Propios del Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 8,186,620,028	\$ 11,780,000,000	\$ 11,100,000,000	\$ 7,000,000,000	\$ 38,066,620,028	\$ 6,482,000,000	\$ 7,507,618,033			\$ 13,989,618,033	\$ 32,089,618,033
Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	DEPARTAMENTO	\$ 34,003,137,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,003,137,068	\$ 31,386,402,328	\$ -			\$ 31,386,402,328	\$ 31,386,402,328
Total		\$ 122,589,928,750	\$ 119,624,658,365	\$ 96,682,805,027	\$ 66,227,059,311	\$ 405,124,451,454	\$ 63,600,455,721	\$ 88,469,951,577	\$ -	\$ -	\$ 152,070,407,298	\$ 314,980,271,636
Observaciones:												
- Los Recursos de SGP Dpto. corresponden a saldo FIA a 01 de enero 2025 MAS el valor asignado según documento DNP-SICODIS 2025.												
- Los recursos propios del departamento se incluyen con base en el saldo FIA y la matriz plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y certificación del Secretario de Vivienda y Habitat Dptal.												
- Los recursos de SGP del municipio de El Cerrito y El Aguila se soportan mediante certificación de la secretaria de hacienda y el Estado de Cuenta de el FIA, respectivamente.												
- Los recursos de PGN (Colombia Potencia de Vida), corresponden al convenio para el proyecto Aguaclara del Distrito de Buenvanetura												

Sequimiento PEI Capítulo 2024				
Fuente Capítulo 2024	Orden	Planeación 2024 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Octubre 2024 Acumulado	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024 Acumulado
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 63,590,196,000	\$ 20,068,032,767	\$ 25,732,053,393
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 4,247,821,887	\$ -	
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ -	\$ -	
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	\$ 191,383,042	\$ -	
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 12,370,770,725	\$ -	
Recursos Propios del Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 8,186,620,028	\$ 6,482,000,000	\$ 6,482,000,000
Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	DEPARTAMENTO	\$ 34,003,137,068	\$ -	\$ 31,386,402,328
Total		\$ 122,589,928,750	\$ 26,550,032,767	\$ 63,600,455,721
Observaciones:				

Sequimiento PEI Capítulo 2025								
Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (\$)	Ejecución 2025 (\$) 28 Febrero 2025 Acumulado	Ejecución 2025 (\$) 30 Abril 2025 Acumulado	Ejecución 2025 (\$) 30 Junio 2025 Acumulado	Ejecución 2025 (\$) 31 Agosto 2025	Ejecución 2025 (\$) 31 Octubre 2025	Ejecución 2025 (\$) 31 Diciembre 2025
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 80,485,939,967	\$ 21,736,657,001	\$ 28,635,400,203	\$ 66,493,285,308	\$ 67,555,381,234	\$ 67,555,381,234	\$ 68,535,258,123
Crédito Findeter, Rendim. Fros	DEPARTAMENTO	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499	\$ 925,200,499
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 17,864,920,612		\$ 3,381,789,597	\$ 3,521,770,481	\$ 3,521,770,481	\$ 3,521,770,481	\$ 3,521,770,481
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ 658,492,846			\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	\$ -						
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 7,910,104,441		\$ 7,910,104,441	\$ 7,910,104,441	\$ 7,910,104,441	\$ 7,910,104,441	\$ 7,910,104,441
Recursos Propios del Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 11,780,000,000		\$ 7,000,000,000	\$ 7,000,000,000	\$ 7,139,045,283	\$ 7,507,618,033	\$ 7,507,618,033
Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	DEPARTAMENTO	\$ -						
Total		119,624,658,365	\$ 22,661,857,500	\$ 47,852,494,740	\$ 85,920,360,729	\$ 87,121,501,938	\$ 87,490,074,688	\$ 88,469,951,577
Observaciones:								

Sequimiento PEI Capítulo 2026								
Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2026 (\$)	Ejecución 2026 (\$) 28 Febrero 2026 Acumulado	Ejecución 2026 (\$) 30 Abril 2026 Acumulado	Ejecución 2026 (\$) 30 Junio 2026 Acumulado	Ejecución 2026 (\$) 31 Agosto 2026	Ejecución 2026 (\$) 31 Octubre 2026	Ejecución 2026 (\$) 31 Diciembre 2026
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 55,563,700,000						
Crédito Findeter, Rendim. Fros	DEPARTAMENTO	\$ 1,200,000,000						
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 28,230,605,027						
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ 588,500,000						
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	\$ -						
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ -						
Recursos Propios del Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 11,100,000,000						
Otros - Recursos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	DEPARTAMENTO	\$ -						

Total		96,682,805,027	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Observaciones:														
Visto Bueno Jefe de Planeación del	Visto Bueno Gerentedel Gestor													
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO													

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)			GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca     														
Cierre Financiero 2024			Municipios			Departamento			Nación		Autoridad Ambiental	Otros	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024	Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 31 Dic. 2025	
Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Mcpios			SGP Dpto.	Recursos Propios Dpto.	Otros Recursos Dpto.	Audiencias Públicas	PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida							
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	\$ 74,722,236,114	\$ 4,247,821,887	\$ -	\$ -	\$ 57,000,996,406	\$ 911,264,054	\$ -	\$ 191,383,042	\$ 12,370,770,725	\$ -	\$ -	\$ 20,260,780,893		\$ 5,511,672,281	\$ 18,250,596,472	
	Infraestructura en AAA	\$ 52,295,757,289											\$ -		\$ -	\$ -	
	Bolsa Recursos Infraestructura AAA	\$ 884,491,836	\$ 150,000,000			\$ 543,108,794			\$ 191,383,042								
	ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LINEA DE 20" Y 16" DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA APOR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024	\$ 9,364,921,049				\$ 9,364,921,049											
	SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 5,585,993,869				\$ 5,435,993,869	\$ 150,000,000										
	SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACION DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 1,902,641,676				\$ 1,141,377,622	\$ 761,264,054										
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA – MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	\$ 8,629,391,072				\$ 8,629,391,072											
	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO	\$ 3,856,320,705				\$ 3,856,320,705											
	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA	\$ 1,703,233,464				\$ 1,703,233,464											
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA.	\$ 4,302,464,195								\$ 4,302,464,195							
	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 3,900,171,006				\$ 3,900,171,006											
	REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBACULO)	\$ 4,097,821,887	\$ 4,097,821,887														
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA	\$ 8,068,306,530								\$ 8,068,306,530							
	Reformulaciones	\$ 20,220,276,431											\$ 20,230,382,980		\$ 5,481,274,368	\$ 18,220,198,559	
	Bolsa Recursos Reformulaciones	\$ -															
	REFORMULACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARI Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 2,409,370,207				\$ 2,409,370,207						\$ 2,409,370,207	CDR 16430 DEL 23/01/2024 CDR 16431 DEL 23/01/2024		\$ 2,030,548,007	\$ 2,306,038,911	
	REFORMULACION OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA.	\$ 2,368,329,277				\$ 2,368,329,277						\$ 2,368,329,277	CDR 16428 DEL 19/01/2024 CDR 16429 DEL 19/01/2024		\$ 332,319,229	\$ 1,953,257,032	
	REFORMULACION CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.	\$ 11,564,245,370				\$ 11,564,245,370						\$ 11,564,245,370	CDR 17058 30/08/2024 CDR 17059 30/08/2024		\$ 3,118,407,132	\$ 11,290,524,678	
	REFORMULACION:PROYECTO ALCANTARILLADO GUACARI-GUABAS, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 659,838,697				\$ 659,838,697						\$ 659,838,697	CDR 17531 04/12/2024 CDR 17532 04/12/2024			\$ 437,809,535	
	REFORMULACION. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 561,268,979				\$ 561,268,979						\$ 555,229,686	CDR 17541 06/12/2024 CDR 17542 06/12/2024			\$ 555,229,686	
	REFORMULACION. CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDEALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 609,250,672				\$ 609,250,672						\$ 609,247,672	CDR 17553 10/12/2024 CDR 17554 10/12/2024			\$ 589,718,080	
	REFORMULACION. ONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA.	\$ 575,548,137				\$ 575,548,137						\$ 562,280,367	CDR 17543 06/12/2024 CDR 17544 06/12/2024			\$ 321,829,237	
	REFORMULACION. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL.	\$ 1,472,425,092				\$ 1,472,425,092						\$ 1,501,841,704	CDR 17676 21/12/2024 CDR 17677 321/12/2024			\$ 765,791,400	
	Preinversiones	\$ 2,206,202,394											\$ 30,397,913		\$ 30,397,913	\$ 30,397,913	
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HIDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELECTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 106,202,394				\$ 106,202,394						\$ 30,397,913	CDR No. 16434 Y 16435		\$ 30,397,913	\$ 30,397,913	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20" Y 16" DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024.	\$ 2,100,000,000				\$ 2,100,000,000						\$ -					
Aseguramiento de la Prestación	Total Aseguramiento	\$ 1,948,360,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,155,360,000	\$ 793,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,155,360,000		\$ 478,695,200	\$ 1,154,361,000	
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	\$ 1,948,360,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,155,360,000	\$ 793,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,155,360,000		\$ 478,695,200	\$ 1,154,361,000	
	PLAN DE ASEGURAMIENTO (bolsa de recursos)	\$ 793,000,000					\$ 793,000,000										
	FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION (PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024)	\$ 702,000,000				\$ 702,000,000							\$ 702,000,000	CDR 17142 01/10/2024	\$ 388,041,000	\$ 701,090,000	

			Municipios			Departamento			Nación		Autoridad Ambiental	Otros	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024	Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 31 Dic. 2025
Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Mcpios			SGP Dpto.	Recursos Propios Dpto.	Otros Recursos Dpto.	Audiencias Públicas	PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida						
	CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES (PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024)	\$ 453,360,000				\$ 453,360,000							\$ 453,360,000	CDR 17142 01/10/2024	\$ 90,654,200	\$ 453,271,000
Ambiental	Total Ambiental	\$ 34,498,226,661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,089,593	\$ -	\$ 34,003,137,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,386,402,328	\$ -	\$ 31,386,402,328	\$ 31,386,402,328
	Proyectos	\$ 34,498,226,661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,089,593	\$ -	\$ 34,003,137,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,386,402,328	0	\$ 31,386,402,328	\$ 31,386,402,328
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ECA EN BAZÁN BOCANA / DISTRITO DE BUENAVENTURA	\$ 495,089,593				\$ 495,089,593										
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 34,003,137,068						\$ 34,003,137,068					\$ 31,386,402,328	Certificación del 29 Ene. 2025 suscrita por la Secretaria de Ambiente del Dpto del Valle del Cauca.	\$ 31,386,402,328	\$ 31,386,402,328
Gestión del Riesgo Sectorial	Total Gestión del Riesgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Plan Gestión del Riesgo	\$ -													\$ -	\$ -
Gestión Social	Total Gestión Social	\$ 938,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,750,000		\$ -	\$ 918,494,200
	Plan de Gestión Social	\$ 938,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,750,000		\$ -	\$ 918,494,200
	Participación Ciudadana	\$ -				\$ -										
	Comunicación	\$ -				\$ -										
Componentes Transversales(Si aplica)	Capacitación	\$ 938,750,000				\$ 938,750,000							\$ 938,750,000	CDR 17863 del 26/12/24		\$ 918,494,200
	Total Transversal	\$ 4,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,377,162,500		\$ 3,377,162,500	\$ 3,377,162,500
	Subcomponente 1	\$ 4,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3,377,162,500		\$ 3,377,162,500	\$ 3,377,162,500
	Servicio a la Deuda Interes	\$ 4,000,000,000				\$ 4,000,000,000							\$ 3,377,162,500	CDRS 16734, 16847, 17042, Y 17508	\$ 3,377,162,500	\$ 3,377,162,500
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		\$ 116,107,572,775	\$ 4,247,821,887	\$ -	\$ -	\$ 63,590,195,999	\$ 1,704,264,054	\$ 34,003,137,068	\$ 191,383,042	\$ 12,370,770,725	\$ -	\$ -	\$ 57,118,455,721		\$ 40,753,932,309	\$ 55,087,016,500

Costos Gestor		Valor	Fuente
Costos Gestor (Un trimestre 2024)	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2024 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. COSTOS GESTOR PARA UN TRIMESTRE DEL PEI 2024..	\$ 6,482,355,975	RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, de Libre Destinación.

Soportes		Valor Ejecutado Financiero	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca. Fecha 22/02/2024	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2023 Suscrita por la Secretaria de Vivienda y Hábita del Departamento en su condición de Supervisor del Gestor del PDA Fecha 23/02/2024	\$ 6,482,000,000	CDRs Nos. 16770 del 27 de marzo, 16928 del 23 de julio, y 17078 del 16 de septiembre de 2024.	\$ 6,482,000,000

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

	ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	\$	360,592,145.00				\$	360,592,145.00					\$	360,592,145	CDRs 18195 y 18196	\$	-						
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,	\$	292,824,646.00	\$	292,824,646.00		\$	-					\$	292,824,646	CDRs 18212 y 18213	\$	87,847,394						
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	290,444,900.00	\$	290,444,900.00		\$	-					\$	290,444,900.00	CDRs 18200 y 18201	\$	87,133,468						
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA , DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	\$	582,384,806.00				\$	582,384,806.00					\$	582,384,806.00	CDRs 18202 y 18203	\$	-						
	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA , VALLE DEL CAUCA.	\$	538,632,114.00				\$	538,632,114.00					\$	538,632,114.00	CDRs 18206 y 18207	\$	-						
	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA , VALLE DEL CAUCA.	\$	472,785,228.00	\$	472,785,228.00		\$	-					\$	472,785,228	CDRs 18210 y 18211	\$	141,835,569						
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	692,312,192.00	\$	100,000,000.00		\$	592,312,192.00					\$	692,312,192.00	CDRs 18214, 18215, y 18216	\$	207,693,658						
	ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA	\$	633,657,521.00	\$	232,000,000.00		\$	401,657,521.00					\$	633,657,521.00	CDRs 18396, 18397, y 18398	\$	-						
	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	797,217,315.00				\$	797,217,315.00					\$	797,217,315	CDRs 18510 y 18511	\$	239,145,798						
Mecanismo Departamental	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-						
Mecanismo Departamental	\$	-																					
Aseguramiento de la Prestación	Gestión Predial	\$	30,000,000	\$	-	\$	-	\$	30,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,000,000		\$	1,723,500			
	Gestión Predial	\$	30,000,000.00				\$	30,000,000					\$	30,000,000	CDR 18920		\$	1,723,500					
	Total Aseguramiento	\$	1,977,973,005	\$	-	\$	-	\$	1,977,973,005	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,977,973,005		\$	1,112,444,500			
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	\$	1,977,973,005	\$	-	\$	-	\$	1,977,973,005	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,977,973,005		\$	1,112,444,500			
	Fase I: Diagnostico y Prefactibilidad	\$	468,000,000.00				\$	468,000,000															
	Fase II: Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento	\$	182,000,000.00				\$	182,000,000							\$	1,977,973,005	CDR 18663	\$	1,112,444,500				
Ambiental	Fase III: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II	\$	1,327,973,005.00				\$	1,327,973,005															
	Total Ambiental	\$	28,499,434,520	\$	11,884,565,838	\$	658,492,846	\$	-	\$	15,956,375,836	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14,265,475,836		\$	8,304,972,345	
	Plan Ambiental	\$	10,978,966,653	\$	15,000,000	\$	70,000,000	\$	-	\$	10,893,966,653	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,203,066,653		\$	7,002,333,885	
	Planeación Ambiental, Territorial y Sectorial																						
	Formulacion,actualizacion y ajustes de 22 PSMV de corregimientos y/o casco urbano de los municipios prioritizados del Departamento del Valle del Cauca	\$	1,530,000,000.00					\$	1,530,000,000					\$	1,830,000,000	CDR 18512		\$	500,900,000				
	Ajuste y actualización 3 PGIRS	\$	300,000,000.00					\$	300,000,000														
	Saneamiento Basico																						
	Adquisicion de 5 vehiculos recolectores de residuos solidos	\$	5,700,900,000.00	\$	15,000,000	\$	70,000,000		\$	5,615,900,000					\$	5,700,000,000	CDRs 18640, 18641, y 18642	\$	5,699,996,470				
	Clausura de botadero/microrelleno	\$	480,000,000.00					\$	480,000,000														
	Estudios y diseños ECA de Bazan Bocana	\$	495,000,000.00					\$	495,000,000														
	Construccion ECA Bazan Bocana (B.tura) y mejoramiento Zona de Compost Versalles	\$	800,000,000.00					\$	800,000,000														
	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	\$	1,673,066,653.00					\$	1,673,066,653.00						\$	1,673,066,653	CDR No. 17921 CDR No. 17922	\$	801,437,415				
Gestión del Riesgo Sectorial	Subcomponente 2	\$	17,520,467,867	\$	11,869,565,838	\$	588,492,846	\$	-	\$	5,062,409,183	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,062,409,183		\$	1,302,638,460	
	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	5,062,409,183.00					\$	5,062,409,183.00					\$	5,062,409,183	CDR No. 17936 CDR No. 17937	\$	1,302,638,460					
	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	\$	7,948,058,684.00	\$	7,359,565,838.00	\$	588,492,846.00																
	REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira).	\$	4,510,000,000.00	\$	4,510,000,000.00																		
	Total Gestión del Riesgo	\$	132,900,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	132,900,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	
	Plan Gestión del Riesgo	\$	132,900,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	132,900,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	
Gestión Social	Conocimiento del Riesgo	\$	132,900,000					\$	132,900,000														
	Inversión No. 3	\$	-																				
	Inversión No. 4	\$	-																				
	Total Gestión Social	\$	2,245,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,245,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	616,850,000	
Componentes Transversales (Si aplica)	Plan de Gestión Social	\$	2,245,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,245,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		\$	616,850,000	
	Participación Ciudadana	\$	390,000,000.00					\$	390,000,000.00					\$	390,000,000.00	CDR No. 18255	\$	-					
	Comunicación	\$	640,500,000.00					\$	640,500,000.00					\$	640,500,000.00	CDR No. 18255	\$	348,200,000					
	Capacitación	\$	1,215,000,000.00					\$	1,215,000,000.00					\$	1,215,000,000.00	CDR No. 18255	\$	268,650,000					
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		\$	108,543,458,365	\$	17,864,920,612	\$	658,492,846	\$	-	\$	76,404,739,967	\$	4,780,000,000	\$	925,200,499	\$	-	\$	7,910,104,441	\$	77,576,755,522	\$	22,639,420,444

Servicio a la Deuda - Intereses	\$ 4,081,200,000	SGP Dpto	\$ 3,893,196,055	CDR 18066, 18615, 18956 y 19471	\$ 3,893,196,055
---------------------------------	------------------	----------	------------------	---------------------------------	------------------

Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes		Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.	\$ 7,000,000,000	Recursos propios del Dpto, de Libre Destinación.	Certificación Aprobación de Costos Gestor Capitulo 2025 Suscrita por la Gobernadora del Vale del Cauca. Fecha: 04 de marzo de 2025.	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capitulo 2024 Suscrita por el Secretario de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca, Fecha: 05 de marzo de 2025.	\$ 7,000,000,000	CDR 18119, 25 mar.2025	\$ 7,000,000,000

\$ 119,624,658,365

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)			LINEAMIENTOS DE DILIGENCIAMIENTO DE METAS	
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)				
Componente de Inversión en Infraestructura				
Item	Meta	Instrucciones	% Metas que aplican	Ejemplo
1.1	NO APLICA / POR DEFINIR	Si para el año de la vigencia no se pretende realizar gestión alguna, o si no se tiene claro el alcance de la meta para el año de la vigencia, se debe seleccionar esta opción.	No se diligencia	Se trata de una inversión que se va a realizar gestión a partir de 2025, si la registro desde 2024 puedo seleccionar en este primer año esta opción para dar claridad de que la inversión tendrá gestión desde la siguiente vigencia.
1.2	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	Si la gestión a realizar involucra la consecución y asignación de recursos para proyectos de pre inversión.	100%	Se tiene planteada la necesidad pero es necesario realizar estudios y diseños, aún no se cuenta con los recursos para esta consultoría pero la gestión a realizarse se dará en el sentido de conseguir y asignar esos recursos durante el año de la vigencia.
1.3	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	Si en la gestión se pretende realizar un avance sobre la formulación del proyecto o inversión a cargo del Gestor PDA (ejecutar una pre inversión).	0% al 100% si es 100% es porque el proyecto se radicará ante un mecanismo de evaluación y viabilización	El Gestor va a ejecutar durante el año de la vigencia una pre inversión o va a adelantar acciones para que se formule el proyecto. Ver relación de porcentajes abajo
1.4	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	Si en la gestión se pretende realizar un APOYO en el avance sobre la formulación del proyecto o inversión a cargo del Municipio o un tercero (ejecutar una pre inversión).	0% al 100% si es 100% es porque el proyecto se radicará ante un mecanismo de evaluación y viabilización	El municipio ejecuta una pre inversión y requiere un apoyo técnico o financiero de parte del gestor para su ejecución. Ver relación de porcentajes abajo
1.5	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de un Concepto Favorable en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA del MVCT	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del MVCT, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, etc.
1.6	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de un Concepto Favorable en el mecanismo departamental de viabilización de proyectos de AAA de la Gobernación Departamental	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del departamento, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, etc.
1.7	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo departamental de viabilización de proyectos de AAA de la Gobernación Departamental	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren la viabilidad dentro del mecanismo del departamento, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.8	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA del MVCT	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo del MVCT, esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.9	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	Si la gestión a realizar pretende lograr la obtención de la Viabilidad en el mecanismo nacional de viabilización de proyectos de AAA de otras fuentes (OCAD, DPS, etc.)	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el proyecto o inversión logren el concepto favorable dentro del mecanismo de otras fuentes (OCAD, DPS, etc.), esto incluye adelantar las mesas de trabajo necesarias, subsanar observaciones, especialmente lograr el cierre financiero.
1.10	Iniciar Procesos de Contratación	Si la gestión a realizar pretende lograr el inicio del proceso de contratación de la inversión. Esto es lograr la publicación del proceso en el medio indicado	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que la inversión salga a contratación durante el año de la vigencia.
1.11	Culminación Procesos de Contratación	Si la gestión a realizar pretende lograr la contratación de la inversión. Esto es lograr que se adjudique la obra e interventoría para que se inicie su ejecución.	100%	El gestor va a adelantar las acciones necesarias para que el contrato de la inversión sea adjudicado a un contratista que va a desarrollar la obra y a un interventor de la misma.
1.12	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	Si la gestión a realizar involucra el avance en la ejecución o desarrollo de la inversión.	0% a 100%	La inversión inicia ejecución y se pretende adelantar acciones para que durante el año de la vigencia se logre avanzar en su ejecución.
1.13	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	Si la gestión a realizar pretende terminar y finalizar la ejecución o desarrollo de la inversión del PEI en su vigencia actual (2024-2027).	100%	Se trata de inversiones que se hayan priorizado en la vigencia actual 2024-2027 y que se vayan a terminar durante esta misma vigencia.
1.14	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	Si la gestión a realizar pretende terminar y finalizar la ejecución o desarrollo de la inversión que viene desde la vigencia anterior del PEI (2020-2023).	100%	Inversiones que vienen desde el proceso de contratación y ejecución desde la vigencia anterior y que se pretende terminar en la vigencia actual 2024-2027
1.15	Otros	Cualquier otro hito o meta que esté asociado al desarrollo del componente de inversión en infraestructura	Se deberá definir	Metas de gestión en liquidaciones, gestiones intersectoriales, etc.
Componentes de Aseguramiento de la Prestación, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial y Social				
Item	Meta	Instrucciones	Ejemplo	
2.1	NO APLICA / POR DEFINIR	Si para el año de la vigencia no se pretende realizar gestión alguna, o si no se tiene claro el alcance de la meta para el año de la vigencia, se debe seleccionar esta opción.	No se diligencia	
2.2	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	Si la gestión a adelantarse involucra avanzar en la contratación de una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo)	100%	
2.3	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	Si la gestión a adelantarse involucra avanzar en la ejecución una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo)	0% al 100%	
2.4	Terminación de la Actividad del Plan	Si la gestión a adelantarse involucra terminar una actividad o acción asociada al plan por componente (aseguramiento, social, ambiental, riesgo)	100%	
2.5	Estados Proyectos infraestructura	Se incluyeron estados concernientes a proyectos de infraestructura en caso de aplicar, así que estos, se diligenciarán de acuerdo al cuadro que antecede "Componente de Inversión en Infraestructura"		

Cuantificación de Avances de Formulación de Proyectos			
Diligenciar el porcentaje de Meta de acuerdo con el avance (hito o etapa) que se pretende alcanzar en el año de la vigencia			
Item	Hito / Etapa	Porcentaje Acumulado	
3.1	Diagnóstico Integral	11%	
3.2	Prefactibilidad, análisis de alternativas.	22%	
3.3	Concertación	33%	
3.4	Estudios y Diseños a nivel de detalle constructivo definitivos	44%	
3.5	Análisis y Gestión Predial - Ambiental	56%	
3.6	Estructuración Institucional	67%	
3.7	Desarrollo Comunitario	78%	
3.8	Formulación del proyecto integral	89%	
3.9	Radicación ante el respectivo mecanismo de evaluación de proyecto	100%	
Relación de Indicadores por Componentes			
Esta información se debe diligenciar y registrar de acuerdo con lo estipulado en la Tabla 5. Cumplimiento de Metas por Componente, del Anexo 1 de la Resolución DNP 3169 de 2023			
Componente	Código	Indicador	Descripción
Aseguramiento de la Prestación	AP.1	Población beneficiada - Plan de Aseguramiento	Número de habitantes en suelo urbano y/o rural, beneficiados con el Plan de Aseguramiento del PDA de acuerdo con lo aprobado en el comité directivo para este componente en el periodo de evaluación.
	AP.2	Apoyo en obras recibidas a satisfacción	Número de obras relacionadas con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que recibieron apoyo por parte del Gestor, para ser recibidas a satisfacción por parte de las entidades territoriales.
	AP.3	Informes de cumplimiento del Plan de Aseguramiento	Número de informes requeridos conforme a la normatividad vigente que fueron presentados oportunamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- relacionados con el cumplimiento de cada fase del Plan de Aseguramiento, en el periodo de evaluación.
	AP.4	Apoyo en reporte SUI con riesgo alto en IUS	Número de personas prestadoras o asociaciones comunitarias (principalmente con reporte de riesgo alto en el IUS) de los municipios vinculados al PDA, que recibieron apoyo para el reporte de información al SUI.
	AP.5	Asistencia técnica y fortalecimiento comunitario	Número de habitantes en suelo rural beneficiados con asistencia técnica y fortalecimiento comunitario por parte del PDA.
	AP.6	Cumplimiento de presupuesto - aseguramiento	Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente de aseguramiento.
	AP.X, (X>6)	Indicadores formulados por el Gestor PDA	Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este
Ambiental	GA.1	Proyectos Plan Ambiental	Número de proyectos ejecutados en el marco del Plan Ambiental aprobado en el comité directivo.
	GA.2	Proyectos de requerimientos ambientales AAA	Número de municipios que recibieron apoyo por parte del Gestor PDA para el cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco del plan ambiental, relacionados entre otros con permisos, licencias, estudios, concesiones o autorizaciones.
	GA.3	Estrategias de economía circular	Porcentaje de proyectos ejecutados de economía circular en el marco del plan ambiental enfocados al uso de aguas residuales tratadas y al aprovechamiento de residuos sólidos.
	GA.4	Estrategias de agua potable y saneamiento básico	Porcentaje de proyectos ejecutados de agua potable y saneamiento básico en el marco del plan ambiental, enfocados a mitigar el impacto ambiental del sector.
	GA.5	Cumplimiento de presupuesto - ambiental	Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente ambiental.
	GA.X, (X>5)	Indicadores formulados por el Gestor PDA	Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este
Gestión del Riesgo	GDR.1	Acciones de conocimiento del riesgo	Número de municipios en los cuales se implementaron acciones de conocimiento del riesgo en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.
	GDR.2	Medidas de reducción de riesgos	Número de municipios con implementación de medidas de reducción del riesgo (obras y acciones ejecutadas).
	GDR.3	Asistencia técnica y/o apoyo financiero a situaciones de emergencia sectorial	Porcentaje de emergencias que recibieron asistencia técnica y/o recursos por parte del Gestor PDA, del total de emergencias sectoriales que requirieron apoyo del Gestor PDA.
	GDR.4	Cumplimiento de presupuesto -- riesgo sectorial	Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente de riesgo sectorial.
	GDR.X, (X>4)	Indicadores formulados por el Gestor PDA	Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente
Gestión Social	GS.1	Municipios informados en aspectos de APSB	Número de municipios vinculados al PDA informados en aspectos relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico.
	GS.2	Participación en municipios sobre proyectos de APSB	Número de municipios vinculados al PDA con mecanismos y espacios de participación implementados en el marco de los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en el municipio.
	GS.3	Fortalecimiento de capacidades en municipios	Número de municipios vinculados al PDA con procesos implementados para el fortalecimiento de capacidades y competencias asociadas al buen uso del agua potable y saneamiento básico.
	GS.4	Cumplimiento de presupuesto - social	Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto para el componente social.
	GS.X, (X>4)	Indicadores formulados por el Gestor PDA	Cualquier tipo de indicador formulado por el Gestor PDA que se pueda relacionar con la gestión realizada en el marco de este Componente

	Buenaventura, Buenagrande, San Pedro, Pácora, Jairo, Quindío, El Cerrito, Tama, Gobernación del Valle del Cauca.	ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN.	GESTOR POA	GESTOR POA	16329	RURAL	\$	25,000,000	INICIÓ CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN	NO APLICA / POR DEFINIR		Formación de la Actividad del Plan	100%	24%	20%	30%	32%	45%	100%NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
--	--	---	------------	------------	-------	-------	----	------------	--	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	--

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)					
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)					

Cronograma 2025

Planeación Capítulo 2025		Seguimiento Capítulo 2025										
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA VEREDA BRISAS DEL FRAILE- CORREGIMIENTO LA REGINA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE DEL CAUCA.	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	12/06/2025	04/01/2024	12/06/2025	Actividades para vinculación legal de usuarios y empalme oficial de ACUAVALLE a la red de acueducto.	Se Suministró los accesorios para instalar la Tee de derivación que permitirá conectar el correjimiento de Brisas Del Fraile a la red principal de acueducto. Se Apoyo en la elaboración de la declaración extra juicio para certificar la titularidad de los predios	ACUAVALLE ha culminado satisfactoriamente el proceso de matrícula de la totalidad de los usuarios del sistema, así como la instalación de los respectivos medidores. Por su parte, el contratista ha concluido la ejecución de todas las actividades pendientes de obra civil, y ha finalizado la instalación y puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo y control, garantizando su operatividad conforme a los requerimientos técnicos establecidos.	La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025	La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025	La obra se encuentra terminada. Se firmó acta de terminación en Julio 04 de 2025
CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINALDE ALCANTARILLADO SANITARIO A PTAR Y ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN - COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	12/06/2025	04/01/2024	12/06/2025	Culminan las actividades de obra en la PTAR y se proceden con revisiones y se inician actividades de entrega hacia la alcaldía municipal y prestador de servicio.	Se realiza recorrido con representantes de la veeduría y Alcaldía con el objetivo de revisar el estado de la obra. Se realizó reunión con representantes de Acuaavalle donde indican estar aún pendientes de la entrega de información para recibo formal de obra.	La documentación requerida por Acuaavalle para el proceso de entrega formal de la obra fue debidamente radicada ante la Alcaldía Municipal, con el fin de que se lleve a cabo el correspondiente traslado y verificación de la información técnica asociada. De acuerdo con lo manifestado por la Alcaldía, la firma del acta de recibo de obra se efectuará únicamente una vez Acuaavalle emita el aval respectivo que respalde dicha entrega.	El proyecto ya fue finalizado y será operado por Acuaavalle. No se cuenta con un acta de terminación, dado que corresponde a uno de los tres frentes de obra contemplados dentro de un mismo contrato.	La obra se encuentra finalizada. La información solicitada por Acuaavalle para el recibo de esta obra a la alcaldía ya se le radicó a la alcaldía, esto a fin que realicen el traslado de información correspondiente. La Alcaldía indica que solo firman recibo de la obra cuando Acuaavalle avale dicho recibo. Se continúa seguimiento a alcaldía para que se realice este trámite.	Se continúa realizando el seguimiento correspondiente para que la alcaldía suscriba el recibo de la obra a satisfacción.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se realizo subsanación a las observaciones realizadas por MVCT	Se continua realizando las subsanaciones a las observaciones realizadas por MVCT	Se continua realizando las subsanaciones a las observaciones realizadas por MVCT	Este proyecto se va a presentar al mecanismo Departamental, se esta a la espera dado que los profesionales no han sido contratados por la Gobernación del Valle Cauca a la Fecha.	Se están corrigiendo observaciones que realizó la VUD y se espera sea viabilizado a finales de diciembre de 2025 y se contratara en el 2026	Se efectuaron las subsanaciones requeridas por la VUD y se radicó nuevamente la documentación. Actualmente, se está a la espera de la programación del comité técnico para la emisión del concepto correspondiente.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOS CHANCOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Revisión fase documental y se están atendiendo las observaciones del MVCT	Se continua atendiendo las observaciones documentales en le ajuste la MGA	El proyecto esta próximo a socializar con la comunidad y se esta definiendo un tema predial	Pendiente la legalización del predio por parte del municipio, para continuar con el proceso de Viabilización,	El diseño del sistema de acueducto se encuentra finalizado y cumple con los criterios técnicos del RAS. El avance del proyecto corresponde al 100% en fase de diseño y documentación técnica. Se encuentra pendiente la culminación de la gestión predial, la cual representa el requisito fundamental para dar inicio a la etapa de ejecución del proyecto El proyecto está siendo evaluado por el Ministerio de Vivienda para la viabilidad técnica y financiera.	Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. , a través de la profesional encargada de adelantar la gestión predial para los proyectos que se ejecutan, procedió a elaborar las certificaciones de "sana Posesión" los cuales remitiró al municipio con la instrucción respectiva para su expedición y notificación, petición que fue reiterada, así como también en las reuniones que se llevaron a cabo con el alcalde, con el presidente de la junta de usuarios y los propietarios de los predios, incluyendo el predio ocupado actualmente por la planta de tratamiento. A la fecha, el municipio no ha remitido a esta entidad los documentos que acrediten la propiedad sobre los predios materia de intervención como tampoco las resoluciones de sana posesión debidamente expedidas y notificadas que reiteradamente hemos solicitado.
ETAPA II DE REHABILITACION DE LA LNEA DE 20" Y 16" DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Radicado en MVCT y se encuentra en el estado de revisión técnica.	Se están atendiendo observaciones Técnicas y Prediales	Los estudios y diseños se encuentran en etapa de revisión documental.	Se continua en la etapa de revisión documental y se tiene pendiente las siguientes actividades: 1. Capítulo o documento con el diagnóstico de la situación del municipio (RAS 8.1). 2. Capítulo o documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria (RAS 8.3). 3. Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el MVCT (Formato 9 del Anexo 1 de la resolución 0661 de 2019). 4. Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños, que incluya las observaciones y recomendaciones realizadas para el cumplimiento normativo por especialidad, así como la certificación de conformidad con el diseño, dirigido a la entidad contratante, debe estar fechado mínimo a un mes previo a la entrega al MVCT y debe estar firmado en original por cada especialista de la interventoría que participe en la revisión como responsable de su especialidad junto a su matrícula profesional.	El profesional de apoyo a la supervisión a entregó el informe con las recomendaciones relacionadas con la cimentación de la tubería. Se encuentra pendiente la entrega de la topografía, al igual continua pendiente la presentación del certificado de funcionalidad e integralidad, así como el certificado correspondiente de la interventoría.	Se estan ajustando subsanaciones solicitadas por el MVCT, para posteriormente radicar nuevamente.
ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LINEA DE 20" Y 16" DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. (ESTUDIOS Y DISEÑOS).	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión.	Se están atendiendo observaciones Técnicas y Prediales	Actualmente se encuentra en etapa de revisión documental	Se entregó las observaciones realizadas por el MVCT, y se esta pendiente a la retroalimentación	Se entregó al Ministerio y esta alla espera de que el MVCT emita concepto técnico.	Se continua a la espera de la respuesta por parte MVCT
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE PUERTO MERIZALDE MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA	Iniciar Procesos de Contratación	100%	01/07/2025	31/12/2025	01/07/2025	31/12/2025	Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión.	Se están organizando el proyecto para radicar a la Ventanilla Unica Departamental	Se radico nuevamente en la ventanilla Departamental y se esta a espera de las observaciones	Se continua a la espera de las observaciones de ventanilla, ya que actualidad la totalidad de los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, se encuentran sin contratación.	Se continua a la espera de las observaciones del mecanismo evaluador de la gobernación.	Se encuentra actualmente surtiendo la etapa de viabilización en la Ventanilla Unica Departamental
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCIÓN, CONDUCCION, Y OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DE CHACHAJO MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se encuentra en el mecanismo nacional surtiendo su proceso de revisión.	Se están organizando el proyecto para radicar a la Ventanilla Unica Departamental	El proyecto se radico en ventanilla única Departamental, actualmente se encuentra en etapa de subsanaciones en tema predial y ambiental.	Se encuentra terminado, se tiene pendiente la fuente de financiación	El Proyecto ya está listo y terminado. Actualmente el proyecto no tiene disponibilidad presupuestal de la fuente SGP y tampoco por parte de la Distrito de Buenaventura	El Proyecto ya está listo y terminado. Actualmente el proyecto no tiene disponibilidad presupuestal de la fuente SGP y tampoco por parte de la Distrito de Buenaventura
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	se está realizando la estructuración de la licitación	se está realizando la estructuración de la licitación	Actualmente se esta realizando el proceso de contratación	Durante ese periodo se le realizó un seguimiento al contratista de obra con el propósito de que realice el perfeccionamiento del contrato teniendo en cuenta que la resolución de adjudicación del concurso de méritos del 25 de julio, se solicitó al contratista lo siguiente: El RUT, La Póliza con los amparos y El Impuesto del timbre	Se inicio con la socialización del proyecto y con la elaboración de las actas de vecindad, así como labores de reconocimiento del territorio y obras preliminares. Fecha de Inicio 02 de septiebre del 2025,	Se iniciaron las actividades de Topografía y excavación de la línea de acueducto Se realizaron actividades de actas de Vecindad y veedurias. Se identifico que la bocatoma requiere mejoramientos
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS DE SAN CIRIANO, CORDOBA, CITRONELA Y LA GLORIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA.	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	28/02/2025	04/01/2024	28/02/2025	Se tiene acta de terminación, en proceso de entrega de la obra al Distrito	Se continua en el proceso de entrega de la obra al Distrito	Se continua en el proceso de entrega de la obra al Distrito	El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación	El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación	El proyecto esta culminado y cuenta con acta de terminación

Seguimiento Capítulo 2025												
Planeación Capítulo 2025												
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Tubería instalada 384m restando solo 6m, adecuación de válvulas ventosas e inicia formalete para caja de entrega a la PTAR con válvula anti retorno.	Se realizó acompañamiento a la visita de la CVC para evaluar la posible instalación de un sistema séptico integrado en la ribera del río, destinado a 12 viviendas no conectadas al colector del proyecto. Respecto a las cuatro válvulas ventosas, su instalación sigue pendiente debido a la falta de pruebas hidráulicas en la red. También se llevó a cabo la reposición de la vía afectada por la tubería hacia la PTAR.	El contrato de obra fue oficialmente suspendido el día 19 de mayo de 2025, conforme a las disposiciones contractuales vigentes. A la fecha, no se ha recibido por parte de la Alcaldía información actualizada respecto al avance de la gestión predial, lo cual afecta la continuidad programada del proyecto. Asimismo, no se ha obtenido respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en relación con el oficio radicado el pasado 6 de mayo de 2025, en el que se solicitaba pronunciamiento técnico para viabilizar la etapa siguiente de intervención.	se han culminado todas las obras civiles quedando pendiente solo la construcción del sistema séptico, sin embargo para las viviendas aledañas no cuentan con sistema de alcantarillado, es un terreno anegable, no se puede construir el sistema séptico en esta zona. La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025.	Se instalaron los colectores. Se solicita la liquidación del frente a este avance porque no se puede construir el pozo séptico.	Se realiza reformulación de las actividades físicas de obra con alcance máximo del 83.88% al no poderse construir el sistema séptico, el 83.88% se recalcula, siendo el 100% del proyecto. Se procederá a liquidar el contrato.
CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE L ESTACIÓN DE BOMBEO CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	31/08/2025	04/01/2024	31/08/2025		Durante el bimestre, se llevaron a cabo las siguientes actividades dentro del proyecto: *Instalaciones eléctricas: Se realizaron trabajos de instalación del sistema eléctrico en el sitio de la bocatoma, asegurando la operatividad de los equipos requeridos. * Pruebas hidrostáticas: Se ejecutaron ensayos de presión sobre la tubería instalada. * Ensayos de concreto: Se realizaron tomas de muestras de concreto, las cuales fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis y verificación de calidad	Se ha llevado a cabo la ejecución de actividades correspondientes al sistema electromecánico e hidráulico en el área de la bocatoma.	Se realizaron actividades de reposición de placa huella en concreto, perforaciones para la aplicación de cemento expansivo y posterior desintegración de rocas en el proceso de excavación del tanque, complementadas con la demolición mecánica mediante martillo hidráulico. Asimismo, se llevó a cabo la excavación y retiro del material resultante, junto con el chequeo topográfico de los niveles requeridos para el tanque de compensación de caudales. De manera paralela, se ejecutaron trabajos de cableado para la construcción de las instalaciones eléctricas en el sitio de la bocatoma, la instalación del transformador con sus respectivos cables subterráneos, así como el cableado y montaje de los tableros eléctricos. En el sistema de conducción se realizaron pruebas hidrostáticas a la tubería, la construcción de cajas de válvulas de ventosa y los rellenos compactados. Finalmente, se efectuó la toma de muestras de concreto para su ensayo posterior en laboratorio.	Durante el periodo se ejecutaron diversas actividades constructivas asociadas a la infraestructura del sistema de captación y conducción, entre las cuales se destacan: la instalación de accesorios de acero para la conexión de las bombas en los pozos de bombeo N.º 1 y N.º 2, así como la instalación de luminarias en la periferia de la bocatoma y de los pozos de bombeo, con el fin de mejorar las condiciones operativas y de seguridad del área. Se realizó la instalación de tubería en HD de 450 mm de diámetro y la ejecución de pruebas hidrostáticas para verificar la hermeticidad y resistencia del sistema. De igual forma, se adelantaron labores de reposición del concreto en las placas huellas y berma cunetas, y la construcción de cajas de válvulas de ventosa. En el tanque de compensación de caudales se ejecutaron actividades estructurales que incluyeron el armado del acero de refuerzo, el encofrado con formaleta metálica y el vaciado de concreto de la losa inferior, tomando muestras del concreto para su posterior análisis en laboratorio a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Complementariamente, se llevaron a cabo excavaciones, retiro de material sobrante y rellenos compactados en los diferentes frentes de obra, asegurando la estabilidad y conformación adecuada del terreno para las estructuras y conducciones instaladas.	Durante el periodo se ejecutaron diversas actividades constructivas y de instalación asociadas al proyecto, dentro de las cuales se destacan las siguientes: se realizó la instalación de las estructuras metálicas para los cruces aéreos sobre los ríos, garantizando la adecuada sujeción y estabilidad del sistema de conducción. Asimismo, se llevaron a cabo las pruebas hidrostáticas a la tubería, con el fin de verificar su hermeticidad y desempeño bajo condiciones de presión. De igual manera, se efectuó la instalación de tubería en material HD de 450 mm de diámetro, complementada con rellenos compactados para asegurar la estabilidad del terreno y la protección de la conducción. En paralelo, se adelantó la construcción de las cajas de válvulas de ventosa, elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema hidráulico. En el área del tanque de compensación de caudales, se ejecutaron labores de armado del acero de refuerzo para los muros, seguidas del encofrado con formaleta metálica y vaciado de concreto, garantizando la correcta conformación estructural del tanque. Durante este proceso se efectuó la toma de muestras de concreto para su posterior ensayo en laboratorio, con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de resistencia y calidad. Finalmente, se desarrollaron actividades de excavación y retiro del material producto de las excavaciones, necesarias para la ejecución de las diferentes estructuras proyectadas.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA ALTOS DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	12/06/2025	04/01/2024	12/06/2025	Se termina la instalación de la PTAP, se solicita ajustar la losa donde se instala la estructura, se realizan terminados a puntos como caseta, lechos de secado, bocatoma, cuarto de bombas, tanque y cerramiento	Durante el bimestre se realizaron las siguientes actividades: •Adecuación de infraestructura: Se completó la adecuación requerida en la losa de soporte de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). •Instalaciones eléctricas: Se finalizó la instalación del cableado eléctrico en la caseta y la colocación de luminarias. Montaje de equipos: Se completó la instalación de las bombas, quedando pendientes las pruebas operativas. Cerramiento perimetral: Se ejecutó parcialmente el cerramiento, incluyendo la construcción de la viga de cierre para el acceso vehicular. Aún faltan la instalación de concertina, el ajuste de malla y postes.	Se culmina la instalación de cableado eléctrico de la caseta y de luminarias Se realizan pruebas a las bombas Cerramiento terminado, se instaló la concertina y se ajustó malla y postes Se corrigieron los detalles evidenciados en términos de acabados del cerramiento, retiro de escombros, empradizado, entre otros. Se realizaron pruebas de presión y estanqueidad y se terminó drenaje lechos de secado	La planta de tratamiento de agua potable se ejecutó en su totalidad la obra civil, la entrega al municipio está programada para el mes de septiembre. La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025.	Se hace entrega de la obra a la alcaldía, comunidad y concejo comunal prestador del servicio. Esta pendiente que la alcaldía firme el acta entrega.	Se hace entrega de la obra a la alcaldía, comunidad y consejo comunal

Seguimiento Capítulo 2025												
Planeación Capítulo 2025												
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	22/05/2025	04/01/2024	22/05/2025	En este avance se adelantan actividades como acopio de materiales pétreos sobre la bocatoma, construcción desarenador en la parte alta de la zona veredal, actividades constructivas en la PTAP y se suspenden las actividades de construcción flautas en la bocatoma por niveles de agua.	Se continuo con la construcción de la bocatoma y desarenador, lo cual se a dificultado debido a la ola invernal	Actualmente se encuentra en proceso la construcción de los viaductos previstos en el proyecto, al tiempo que se adelantan labores de acabado en las edificaciones que prestarán servicios operativos como bodegas y laboratorios asociados a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Costa Rica y La Selva.	Actualmente se adelanta el proceso de terminación de las actividades pendientes por parte del constructor Consorcio Aguas de Ginebra, las cuales corresponden a la finalización y pruebas de la bocatoma, el desarenador, los viaductos, las pruebas hidráulicas de la red de conducción y la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de La Selva y Costa Rica. La interventoría concedió un plazo adicional de un (1) mes, con el único propósito de que el contratista entregue la obra en pleno funcionamiento.	- La obra se encuentra culminada en un 100%, se firma el acta de entrega a la espera de la firma de la alcaldía para entrega total.	Durante el presente periodo se continúan realizando los ensayos de tratabilidad en las plantas de tratamiento de la vereda La Selva y del corregimiento de Costa Rica. Asimismo, el contratista lleva a cabo la capacitación de los fontaneros de ambas localidades para la adecuada operación de los sistemas de tratamiento de agua potable.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA EN EL VALLE DEL CAUCA (Incluye Reformulación)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Terminación tanque de almacenamiento PTAP en la parte civil, se optimiza sedimentador en la PTAP y se funde losa de piso y muros del tanque de almacenamiento localizado en la Albania, Ginebra.	Se termino la construcción del tanque de almacenamiento de la albanis •Se adecuaron los sedimentadores de la planta de Ginebra •Se adecuo el sedimentador No. 3 de la planta de Guacarí. •Se termino la construcción de la casa eléctrica de Ginebra.	Se le solicitó a la interventoría presentar una propuesta alternativa para la construcción de la bocatoma, debido al poco espacio que se presenta para la construcción de esta captación y el desarenador.	Los porcentajes tanto de rendimiento como pagos realizados al constructor de la obra "Consorcio Redes y Ptaps", varían debido a la reformulación que se surtió por lo que las cantidades aumentan y el valor final del proyecto.	La obra presenta un avance condicionado a los compromisos adquiridos con los líderes de la comunidad y los integrantes de Proterritorio, por lo que nuevamente fue necesario realizar una reunión en el corregimiento de Costa Rica la cual contó con la presencia del señor gerente de la entidad, Moisés Cepeda Restrepo, donde nuevamente se les hizo claridad sobre el cumplimiento de los compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas.	Se ha iniciado el proceso de instalación de la tubería de PEAD de 18", partiendo desde la CADICA (Caja de Distribución de Caudales) en la localidad de Puente Rojo, con dirección hacia la bocatoma, la cual se encuentra actualmente en proceso de localización. En cuanto a la bocatoma, se adelanta el proceso de concertación con el señor que ocupa el sector donde se proyecta la construcción de esta estructura. Por tal motivo, se ha solicitado al señor alcalde del municipio de Ginebra su valiosa colaboración para garantizar el despeje del área a la mayor brevedad posible.
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIOS HIDROLOGICO Y DE OFERTA HÍDRICA, ESTUDIO DE SOCAVACIÓN, REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRAULICOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑOS ELÉCTRICOS Y PRESUPUESTO DE OBRA A DESARROLLAR POR VALLECAUCANA DE AGUAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.	NO APLICA / POR DEFINIR											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL. (Incluye Reformulación)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se hace cierre del predio de la PTAR, inician excavaciones para cimentación y unidades de tratamiento implementando geotextil, se alcanzan a fundir 6 pilotes.	Se realizaron las siguientes actividades durante el bimestre: •Cerramiento perimetral: Se avanza en la fundición de la viga perimetral que delimita el predio donde se construye la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). •Tanque séptico: Se ha completado el relleno del tanque séptico, con la fundición de los seis cañón que garantizarán la estabilidad estructural. Trabajos en la caseta: Se concluye la instalación del Geotextil NT, se funde la losa flotante y se inicia el sellado de las paredes del tanque.	Se suspende el contrato a partir del 19-05-2025. Persisten los motivos de orden público.	La obra se reinició el día 29 de agosto del 2025, desarrollando las siguientes actividades: - Soldado de pozo séptico y filtro anaerobio, parrilla para pozo séptico y filtro anaerobio. -Excavación desarenador. -Construcción cerramiento perimetral. -Construcción caseta.	Desencofrado del módulo derecho del del tanque fitopedológico. Corte y figurado de acero para para los lechos de secado. Instalación formaleta metálica para los muros del módulo izquierdo.	Terminar obra civil, puesta en marcha y arranque PTAR, y entrega de obra al municipio
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO	NO APLICA / POR DEFINIR											
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (INCLUYE INTERVENTORÍA)	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se esta espera a la entrega del predio por parte del municipio para iniciar la construcción de la PTAP.	el contrato estuvo suspendido desde el 24 febrero hasta el 26 de marzo .sin embargo se realizó reunión de seguimiento donde esta pendiente el tema predial y si se esta adelantando por parte de la alcaldía la Apropiación de los recursos para compra del lote para la ubicación de la PTAP.	En el frente de Agua clara se instalaron las domiciliarias adicionales, instaló parte del colector. Se tiene pendiente la entrega del lote por parte del municipio de Palmira donde se construirá la PTAR y Cabezal de descarga del corregimiento de Agua clara.	Se continua en la instalación de las domiciliaria adicionales. Sigue pendiente la entrega del lote por parte de la alcaldía para la construcción de la PTAR.	se instalaron las domiciliarias adicionales, se instaló parte del colector, las otras actividades se encuentran aplazadas hasta que se entregue el lote por parte del municipio de Palmira donde se construirá la PTAR, colector final y Cabezal de descarga del corregimiento de Agua clara	respecto al frente de Agua Clara, se encuentra en espera de la entrega del lote para la construcción de la PTAR, el colector final y el cabezal de descarga.
CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	04/01/2024	26/05/2025	04/01/2024	26/05/2025	Se continua con la construcción de los y adecuación de los sumideros	Con el fin de optimizar la velocidad de evacuación de las aguas lluvias en el sector de Papayal, específicamente en la calle 27 entre carreras 13 y 14, la empresa Aquaoccidente, responsable del diseño del proyecto, solicitó la reformulación de la propuesta inicial debido a la interferencia a nivel entre tuberías de 20 pulgadas correspondientes a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Como solución técnica, se incorporó un sifón especial, conformado por accesorios y tuberías en polietileno de dimensiones no comerciales, cuya fabricación e instalación tienen un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente un mes. Por esta razón, durante dicho periodo no se reflejará un avance significativo en el porcentaje de ejecución de la obra	Se están realizando obras de reposición de urbanismo en la intersección en donde se realizó la instalación del sifón invertido, además se Está realizando la compensación ambiental con la siembra de 41 especies arbóreas	EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada	EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada	EL proyecto esta al 100%, y se tiene acta de terminación firmada

Planeación Capítulo 2025			Seguimiento Capítulo 2025									
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DE LOS CORREGIMIENTO DEL BOLO SAN ISIDRO, BOLO ALIZAL Y BOLO LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se tiene elaborado FASE I y II está pendiente la definición de los predios para la ubicación de las PTAR para terminar la FASE III y continuar con las siguientes FASES	Se está avanzando en actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños y a la vez avanzando en la gestión predial de las servidumbres y lotes requeridos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos El Bolo La Italia, el Bolo San Isidro y El Bolo Alizal.	•Se han realizado actividades de presentación de las diferentes fases a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. •En la actualidad el contrato está en ejecución y se le adiciono un tiempo de 6 meses para que el contratista culmine las actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños, la fase IV correspondiente a la fase de trámites y la fase V correspondiente a la fase de documentación de soporte.	- En la actualidad el contrato está en ejecución y se le adiciono un tiempo de 6 meses para que el contratista culmine las actividades de la fase III, correspondiente a la fase de diseños, la fase IV correspondiente a la fase de trámites y la fase V correspondiente a la fase de documentación de soporte.	El contratista, para ejecutar y dar apoyo a la supervisión técnica, han efectuado reuniones con la presencia de los propietarios de los predios opcionados para la localización de la PTAR y con los representantes de la administración municipal de Palmira, con el objeto de establecer la relación en la gestión predial de las servidumbres y de lotes requeridos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos El Bolo La Italia, el Bolo San Isidro y El Bolo Alisal. Con base en las reuniones sostenidas con los propietarios de los predios, se establece el direccionamiento del proyecto, el consultor está ajustando el proyecto hidráulico a los nuevos requerimientos. La consultoría radico ante la CVC la solicitud de visita para emitir el concepto técnico a los predios para ubicación de la PTAR del proyecto. Teniendo en cuenta los últimos requerimientos de la misma comunidad del sector nucleado de El Bolo Alisal, se integra este sector con el sistema de la red de alcantarillado de los corregimientos de El Bolo La Italia y El Bolo San Isidro, por lo que finalmente se planteara un solo tratamiento para los tres corregimientos, es decir que se proyecta una PTAR para toda el área de influencia de la red de alcantarillado proyectada en los tres corregimientos y para pasar el río Bolo, se realizara un trasvase con bombeo. El diseñador entrego el proyecto de diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira.	Se han realizado actividades de presentación del proyecto a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. Teniendo en cuenta los requerimientos de la misma comunidad del sector nucleado de El Bolo Alisal, se integra este sector con el sistema de la red de alcantarillado de los corregimientos de El Bolo La Italia y El Bolo San Isidro, por lo que finalmente se plantea un solo tratamiento para los tres corregimientos, es decir que se proyecta una PTAR para toda el área de influencia de la red de alcantarillado proyectada en los tres corregimientos y para pasar el río Bolo, se realizara un trasvase con bombeo. Se está a la espera de que la CVC realice la visita al sitio de ubicación del lote seleccionado para la construcción de la PTAR del proyecto los Bolos y que pueda emitir el concepto técnico favorable, para ajustar detalles finales en el diseño de las redes de alcantarillado y la infraestructura de trasvase y la PTAR. Una vez se tenga definido muy bien el tema de los lotes, se procederá con la fase 4 del proyecto, con la intervención del municipio a realizar el trámite predial de los lotes, servidumbres de redes y de acceso a la infraestructura.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALMASECA, MUNICIPIO DE PALMIRA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	04/01/2024	31/12/2025	04/01/2024	31/12/2025	Se tiene elaborado la FASE I, II y III y se esta actualizando documentación para la FASE IV Y V	Se radicado el proyecto en la Ventanilla Única Departamental-VUD para ser revisado técnicamente por los profesionales del mecanismo evaluador, y se está a la espera de las observaciones.	•A la fecha se tiene radicado en medio magnético el proyecto en la ventanilla única departamental de la gobernación del Valle del Cauca e igualmente entregado en medio físico en las oficinas del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, para ser revisado técnicamente por los profesionales del mecanismo evaluador, se estaba a la espera de las observaciones. •La ventanilla única departamental entrego las observaciones a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. •Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de tres meses, para culminar los ajustes a las observaciones realizadas al proyecto, para poder volver a radicar ante la ventanilla única departamental, esperar las observaciones finales y lograr el concepto técnico favorable del proyecto.	•El consultor está desarrollando el ajuste a las observaciones realizadas al proyecto, por parte de los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, en los diferentes componentes.	El diseñador entrego el proyecto de diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. La ventanilla única departamental entrego las observaciones a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de tres meses, para culminar los ajustes a las observaciones realizadas al proyecto, para poder volver a radicar ante la ventanilla única departamental, esperar las observaciones finales y lograr el concepto técnico favorable del proyecto. La consultoría se dedicó a subsanar y ajustar el proyecto, acorde a las observaciones realizadas por los profesionales del mecanismo evaluador. Se adelantó por parte de la administración municipal de Palmira, la revisión de la información predial del lote y la subsanación de las inconsistencias del predio en cuanto al manejo tributario y cuentas pendientes.	•Durante el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, se realizó la socialización a la comunidad y a los profesionales del área técnica de Vallecaucana de Aguas. •La ventanilla única departamental realizó la revisión final a los diseños y documentos de soporte entregados por la consultoría del diseño de las redes de alcantarillado y la PTAR para el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira, dando el concepto técnico favorable. •Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución que le quedaba al contrato era mínima, el contratista solicito una adición en tiempo de dos meses y prórroga de un mes, para que el proyecto pudiera ser entregado a la ventanilla, evaluado en su fase final y que se le otorgara concepto técnico favorable. •Se adelantó por parte de la administración municipal de Palmira, el manejo jurídico del lote de la PTAR y de las servidumbres. •La administración de Palmira entrego el radicado de la solicitud del trámite para el permiso del paso vial sobre la vía Palmaseca a Rozo. •Se elaboró la ficha MGA final con base en los últimos ajustes técnicos y de presupuesto del proyecto. •La administración municipal de Palmira, elaboro y entrego la documentación final de soporte jurídico del proyecto, incluyendo el proyecto en su plan de inversión, soportado en el POT y la prestación del servicio. •Los profesionales del mecanismo evaluador de la gobernación del Valle del Cauca, revisaron los ajustes a las observaciones del proyecto de la red de alcantarillado y la PTAR del corregimiento de Palmaseca y emitieron su concepto técnico.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	05/04/2024	31/12/2025	05/04/2024	31/12/2025	Se encuentran en proceso de reformulación	El proyecto presenta un porcentaje por encima del 92% pero, debido a la reformulación del proyecto en la cual se incluyeron 165 cajas de acometidas de alcantarillado se redujo su porcentaje de avance	se inició la instalación de la estructura para la generación de los paneles solares para la generación de la energía fotovoltaica para el funcionamiento de la PTAR La Pampa, además se construyeron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa.	se ejecutaron actividades aprobadas en la adición de contrato, se detallaron cajas de las acometidas domiciliare en los frentes de La Pampa Y Aguacilara, se terminó la instalación de la estructura para los paneles solares, para la generación de la energía fotovoltaica para el funcionamiento de la PTAR La Pampa, además se construyeron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa, instalación de bombas y rosetones; se instaló la acometida de agua potable. se instalo la iluminación y la ornamentación en la PTAR.	se terminó la instalación de la estructura para los paneles solares, para la generación de la energía fotovoltaica para las luminarias y el funcionamiento de las bombas y equipos de la PTAR La Pampa, además se instalaron los falsos fondos, los empalmes y conexiones de la PTAR La Pampa, instalación de rosetones; se instaló la acometida de agua potable en 3 pulgadas, se realizó la ornamentación, paisajismo, pintura cuarto técnico, pintura tanques sépticos y cerramiento de la PTAR en malla eslabonada	En este periodo, no se ejecutaron actividades, el frente de La Pampa está terminado, pendiente de la contratación o reformulación del arranque y puesta en marcha de la PTAR.
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA (DISEÑOS)	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	02/04/2024	31/12/2025	02/04/2024	31/12/2025	Se realiza reunión entre todas las partes para definir el proceso de entrega de los diseños del PMALC de los centros poblados implicados.	Los estudios y diseños se entregaron a la Ventanilla Única Departamental, se está a la espera de las observaciones	se esta a la espera de que emitan concepto de favorable. Aun no se tienen observaciones, por ello se ha tomado la decisión de suspender el contrato hasta que se estas se emitan. •La Fase IV fue entregada, sin embargo, el municipio tiene pendiente emitir algunos certificados.	La consultoría se encuentra subsanando los requerimientos por parte del ministerio, en su mayoría se trata de certificados que deben ser expedidos por la administración municipal de Palmira.	El proyecto paso a la siguiente etapa donde cada componente es revisado por especialistas. Se continua con la revisando el componente topográfico y geotécnico. La próxima mesa de trabajo se programo para el 24 de octubre de 2025.	Se solicitó por parte de Vallecauca ampliación de plazo para las proximas mesa de trabajo, con la finalidad de subsanar requerimientos del Ministerio.
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA VEREDA PUENTE PALO Y 17 POBLACIONES ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	05/04/2024	31/12/2025	05/04/2024	31/12/2025	Se tiene la FASE I y II; se está culminado la FASE III pendiente del diseño eléctrico y detalles del diseño estructural	Se termino el diseño estructural y el diseño eléctrico pendiente diseño hidráulico,	Se encuentran realizando diseño hidráulico	Se continúa en la realización de los diseños hidráulicos	El proyecto en el componente técnico esta terminado, pendiente la gestión predial para la compra de dos predios por parte del municipio de la Cumbre. Se esta pendiente de la disponibilidad de los recursos.	Se esta pendiente la gestión predial por parte del municipio
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TAMBOREAL Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAMPOALEGRE -MUNICIPIO DE ANDALUCIA	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	05/04/2024	30/04/2025	05/04/2024	30/04/2025	Se termino el cerramiento con malla de la EBAR, se continua con la de las ventanas, se realizó la limpieza del ladrillo de la caseta. Se reitera a la alcaldía la necesidad de que gestionen ante Acuavalle la matrícula del servicio de acueducto.	Se instala parcialmente la concertina del cerramiento, así mismo ya están instaladas las ventanas y puertas de la caseta. Se construyen cámaras contiguas a predio de la EBAR	El contratista continúa corrigiendo detalles constructivos en la caseta de la EBAR	El proyecto se encuentra suspendido con reinicio el día 24 de septiembre del 2025. Se han realizado trámites ante CELSIA por parte de la alcaldía. La obra civil se encuentra ejecutada totalmente, solo queda pendiente la instalación de la acometida y red eléctrica del proyecto, con instalaciones de postes. Para culminar la última fase del proyecto se requiere terminar la instalación eléctrica, una vez finalizada se inicia puesta en marcha de la EBAR y con eso se terminarian todas las actividades del contrato.	Solicitud de la alcaldía ante Celsia para permiso de intervención e instalación de acometida eléctrica Se están instalando la red de postes eléctricos. Instalación de las bombas. Se continúa a la espera de que la alcaldía reciba la obra y sea operada por Acuavalle.	Instalación postes y red eléctrica. Puesta en marcha y entregara al municipio EBAR

Planeación Capítulo 2025					Seguimiento Capítulo 2025							
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABÁS MUNICIPIO DE GUACARI	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	03/06/2025	04/01/2024	03/06/2025	Obra civil terminada en su mayoría, faltan detalles y se está edificando el plan para la puesta en marcha del sistema biológico de la PTAR.	Se está realizando la contratación para el montaje metalmecánico, instalación de variadores de frecuencia en la bombas de la EBAR, instalación de 4 electroválvulas y la programación de todo el sistema para configurar la opción de alivio para aguas lluvias a manera de contingencia hacia el Zanjón colindante, todo esto por medio de bombeo y manejo de niveles.	Se realizó el montaje de los componentes metalmecánicos correspondientes al sistema de bombeo de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), instalación de 4 electroválvulas y la programación de todo el sistema, configurando la opción de alivio para aguas lluvias a manera de contingencia hacia el zanjón	Se realizó un segundo monitoreo de calidad de la salida final de PTAR, para comparar con el resultado inicial obtenido en este proceso con lo cual todos los parámetros se encuentran dentro de la norma. Para esta caracterización se tomo una muestra compuesta, en una jornada de muestreo de horas.	Se continúa realizando seguimiento al funcionamiento hidráulico de cada una de las estructuras de tratamiento. Ajustando caudales para el funcionamiento optimo de la PTAR. Se continúa realizando seguimiento y control a cada una de las unidades de tratamiento, midiendo parámetros como caudal, pH y temperatura. Se continúa realizando el mantenimiento y poda de zonas verdes internas de la PTAR. El proyecto tiene acta de terminación del con fecha 2 de junio de 2025, declaran la terminación de las obras del contrato FRENTE GUABAS- GUACARI y, una vez, sean atendidas, por parte del Contratista, todas y cada una de las actividades de operación y puesta en marcha de la PTAR pendientes, dentro del término estimado, se procederá con la entrega y recibo de las obras, a entera satisfacción, a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	El proyecto tiene acta de terminación del con fecha 2 de junio de 2025, declaran la terminación de las obras del contrato FRENTE GUABAS- GUACARI y, una vez, sean atendidas, por parte del Contratista, todas y cada una de las actividades de operación y puesta en marcha de la PTAR pendientes, dentro del término estimado, se procederá con la entrega y recibo de las obras, a entera satisfacción, a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	30/09/2025	04/01/2024	30/09/2025	Durante este periodo el contratista no se ha vuelto a presentar a la obra y no ha realizado ninguna actividad incrementándose así el atraso en la ejecución y las molestias en la comunidad. Se ha iniciado por parte de la entidad contratante una acción administrativa por presunto incumplimiento.	Teniendo en cuenta que Vallecaucana de Aguas le abrió un proceso por presunto incumplimiento al contratista, la entidad se encuentra a la espera de que el contratista realice un arreglo directo. Las obras continúan suspendidas de acuerdo al acta de suspensión de marzo 14 de 2025	El proceso administrativo iniciado por presunto incumplimiento fue cerrado tras la suscripción de un acuerdo de arreglo directo entre la entidad contratante y el contratista. En consecuencia, se presentó solicitud de reformulación contractual, la cual fue debidamente tramitada y aprobada por las instancias correspondientes.	Se mantiene el mismo porcentaje de avance en la ejecución, debido a que la Alcaldía continúa con el proceso de adquisición del terreno adicional requerido para la mejora de los taludes y la mitigación del riesgo de derrumbe. Se continua realizando seguimiento y control a cada una de las unidades de tratamiento, midiendo parámetros como caudal, pH y temperatura.	Modificación leve en la dirección del trazado del viaducto para evitar interferencia con algunos árboles. -Reuniones con Alcaldía de Buga para que definan el tema de la adquisición del terreno adicional Para la mejora de los taludes y mitigar el riesgo de derrumbe. -Verificación en campo del polígono del predio a negociar en Alaska para hacer la georreferenciación y remitir esta información a la CVC para viabilizar la negociación del predio por medio de la ley 99	Se realizaron las siguientes actividades: -Excavación para cimentación de las torres y contrafuertes del viaducto -Construcción de las torres del viaducto para cruce aéreo de tubería
COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE QUEBRADASECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/01/2024	30/09/2025	04/01/2024	30/09/2025	Durante este periodo el contratista no se ha vuelto a presentar a la obra y no ha realizado ninguna actividad incrementándose así el atraso en la ejecución y las molestias en la comunidad. Se ha iniciado por parte de la entidad contratante una acción administrativa por presunto incumplimiento.	Teniendo en cuenta que Vallecaucana de Aguas le abrió un proceso por presunto incumplimiento al contratista, la entidad se encuentra a la espera de que el contratista realice un arreglo directo. Las obras continúan suspendidas de acuerdo al acta de suspensión de marzo 14 de 2025	El proceso administrativo iniciado por presunto incumplimiento fue cerrado tras la suscripción de un acuerdo de arreglo directo entre la entidad contratante y el contratista. En consecuencia, se presentó solicitud de reformulación contractual, la cual fue debidamente tramitada y aprobada por las instancias correspondientes.	Se realizaron las siguientes actividades: rocería y limpieza en el tramo destinado a la construcción de las cámaras de inspección, elaboración de cilindros prefabricados y losas prefabricadas para dichas estructuras, excavación en los sitios previstos para su instalación, construcción de la losa de fondo y colocación del primer cilindro de las cámaras de inspección, así como la puesta a punto de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR).	Se realizaron las siguientes actividades: -Instalación de cilindros para construcción de las cámaras de inspección -Construcción de cañuelas para cámaras de inspección -Instalación de escaleras de acero para cámaras de inspección -Instalación de losas y tapas de las cámaras de inspección -Relleno compactado alrededor de las cámaras de inspección -Conformación y compactación de todas las zonas intervenidas (Bermas y Zonas verdes) -Retiro de la señalización del Plan de Manejo de Tráfico por terminación de los trabajos -Puesta en marcha de la estación de bombeo de	Se realizaron las siguientes actividades: -Limpieza de redes de alcantarillado con equipo Vector. -Inspección a redes de alcantarillado con cámara de video -Entrega de paquete documental con todos los requisitos exigidos por la secretaría de obras públicas.
OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA LOS BARRIOS EL CARMEN, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN DEPARTAMENTO DEL VALLE	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	01/03/2025	15/09/2025	01/03/2025	15/09/2025	Se instalo tubería biaxial de 6" en el sector violetas se trabajó en la construcción del tanque de almacenamiento y el desarenador	Se continua con la instalo tubería biaxial de 6" en el sector violetas se trabajó en la construcción del tanque de almacenamiento y el desarenador	Actualmente; se está realizando la fundición en concreto del desarenador y el armado de estructuras de acero reforzado para la construcción del tanque de almacenamiento de agua se hizo reajuste en los diseños por temas de niveles y se está trabajando en la última parte de la línea de conducción de 3.5 km.	e continuo con la Instalación de tubería y accesorios PVC 6" en el sector de Violetas además de la programación de pruebas hidráulicas de presión. en el área del desarenador y la Planta se fundieron las paredes y la losa de fondo del tanque de almacenamiento	Se ha realizado la fundición del piso y muros en concreto premezclado del tanque de almacenamiento de agua e instalación de accesorios y tubería en un trayecto de 3.500 metros	La obra se encuentra suspendida, solicitada por el contratista a partir del 24 de noviembre, dicha solicitud se fundamenta en la imposibilidad técnica y financiera de continuar con la ejecución del proyecto debido a un proceso administrativo en curso relacionado con la aprobación de un Ajuste y Modificación a los Diseños Definitivos
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO PAILLA ARRIBA - MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Cuenta con un concepto técnico de Ventanilla Única Departamental (VUD) y se encuentra actualmente en proceso de licitación.	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Para el presente Bimestre ya se encuentra contratado pero aun no se tiene Acta de inicio Firmada.	El proyecto tiene acta de inicio del 22 de septiembre del 2025. •Se realizó recorrido del área del proyecto con el ingeniero ambiental para elaboración del plan de manejo ambiental PMA. •Se realizó recorrido con los profesionales sociales de obra e interventoría, para la elaboración de las actas de entorno y vecindad. •Se realizó recorrido con contratista de obra en las diferentes áreas del proyecto (Bocatoma, desarenador, línea de conducción, viaductos, tanque de almacenamiento, PTAP, Caseta de operación y cerramiento). •Se realizó la revisión de la localización y replanteo de la línea de conducción entre los kilómetros K0+338 y K8+800. •Se está trabajando en la elaboración del informe cero, que consolida la revisión de los estudios y diseños por parte del contratista de obra e interventoría.	Se realizaron actividades preliminares como la conformación del campamento y adecuación del terreno. •Se realizó la adecuación de la vía provisional de acceso a la bocatoma, ejecutando excavación a maquina en roca bajo agua. •Se realizó la instalación del primer tramo de tubería PE 100. •Se ejecutaron labores de localización y replanteo de la bocatoma, se instaló solado de limpieza y acero de refuerzo para la construcción de las zarpas de los muros laterales de la bocatoma. •Se realizó fundición de las zarpas del primer costado del rio en el sector bocatoma, para garantizar el flujo del río sin interrupciones. •Se instalan juntas constructivas en la unión de zarpas de bocatoma con muros.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Cuenta con un concepto técnico de YUD y se encuentra actualmente en proceso de licitación.	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	El proyecto se encuentra contratado y se firmo acta de inició el 13 de agosto	En este periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó mesa técnica con especialistas geotécnicos de contratista e interventoría, para tratar el tema de los estudios de suelos en el lote donde se va a construir la PTAP, de aquí se concluye la necesidad de complementar los informes entregados y ejecutar una exploración de rectificación. Se realizaron recorridos de obra con el equipo diseñador, interventoría y constructor, para resolver aspectos de localización y replanteo de las redes de acueducto y de las unidades constructivas de la PTAP. Se realiza en el sitio de la PTAP, el estudio geotécnico de rectificación, para establecer las condiciones de suelo y con ello validar o modificar los parámetros de diseño. Se completó la realización de actas de vecindad con un total de 215 actas. Se efectuó acta de vía y se realizaron recorridos con líderes para identificación de redes de oas	•Se realizaron actividades preliminares de localización y replanteo de las redes y PTAP •Se realizó el mantenimiento del pozo profundo existente. •Se realizaron labores de excavación, demolición de pavimento existente, demolición de andenes, sardineles, y demás elementos presentes en el trazado de la red de acueducto. •Se realizó el suministro de tubería PEAD PE 160mm y PEAD PE 100mm. •Se realizó la instalación de un tramo de la tubería de acueducto y se hicieron las labores de relleno y reposición de pavimentos y cunetas. •Se elaboraron los planes de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Se están surtiendo los trámites (Permiso de servidumbres y permiso vial) relacionados con la FASE IV y FASE V	Se encuentra radicado el la Ventanilla Única Departamental, surtiendo su proceso de Viabilización.	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Se apertura el Concurso de Méritos con numero de proceso 2000.46.01.008-2025 con descripción EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BAJO Y ALTO ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA A fecha de corte de este informe se han realizado para el proceso de licitación pública	Se realizó la licitación y ya fue adjudicada. Se está a la espera de que el contratista presente pólizas, sean aprobadas y firmar acta de inicio	Se adjudico, pendiente acta de inicio

Planeación Capítulo 2025					Seguimiento Capítulo 2025							
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA -PALMIRA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Se esta elaborando los estudios topográficos	Se terminaron los estudios topográficos	se esta adelanta gestión predial con el municipio y se esta realizando diseño hidráulico	Se continua en la realización del diseño hidráulico	El Municipio continua adelantando la gestión predial, el predio se encuentra demandado y el municipio se encuentra solucionando el tema, igualmente se encuentran realizando ajustes técnicos, dado que el Municipio es quien contrata estudios y diseños. }	se continua pendiente la gestión predial por parte del municipio de Palmira
FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Se encuentra en proceso de licitación.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTOO DE LA VEREDA SONITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO – DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL, MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARÍA EN EL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA LLAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS, MUNICIPIO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA – LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra firmado, pendiente acta de inicio del contrato
FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2025	Apropiación de los recursos y elaboración de los estudios previos.	Se encuentra en proceso de licitación.	el proceso se encuentra en fase de prepliegos. Conforme a las proyecciones actuales, se prevé que la adjudicación se realice aproximadamente en la segunda semana de septiembre.	Para el Presente Periodo se encuentran en la evaluación de las ofertas	se encuentra adjudicado, pendiente para firmar del contrato	Se encuentra en ejecucion, tiene acta de inicio del 01 de Diciembre del 2025
Inversión Aseguramiento	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
FASE III PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION - Fortalecimiento institucional en 36 comunidades en componentes legal, administrativo, financiero y comercial. (Vigencia 2024)	Terminación de la Actividad del Plan	100%	01/09/2024	28/02/2025	01/09/2024	28/02/2025	Se termino la Actividad de seguimiento al plan de aseguramiento					Se termino la Actividad de seguimiento al plan de aseguramiento
CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES - Mediante convenio con el SENA, para la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en normas técnicas de instalación de aparatos sanitarios, fundamentos para la potabilización de agua o técnicas para la desinfección del agua. (Vigencia 2024)	Terminación de la Actividad del Plan	100%	28/11/2024	28/04/2025	28/11/2024	28/04/2025	Se entrego por parte del contratista el producto 4.	Pendiente Ceremonia de Grado	Se realizo la ceremonia de grado y entrega certificación de competencias laborales	Se termino al 100% la actividad	Se termino al 100% la actividad	Se termino al 100% la actividad
FASE I DIAGNOSTICO Y PREFEACTIBILIDAD : Diagnostico Actualizado (Programa SIASAR) Informe complementario Línea Base de Indicadores Identificación de Riesgos financieros y operacionales Informe de Viabilidad del prestador Actas de concertación	Terminación de la Actividad del Plan	100%	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	30/06/2025	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Se dio inicio al proceso del plan de aseguramiento de acueductos rurales, correspondiente al Capítulo 2025, durante los meses de mayo y junio. Esta primera fase contempló actividades clave de diagnóstico, recolección de información y articulación institucional, con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria del servicio de agua potable en zonas rurales del Valle del Cauca. Como complemento al diagnóstico, se implementó la aplicación de la herramienta SIASAR (Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural)	La fase I, se realizaron y terminaron los diagnósticos de campo para identificar las necesidades de fortalecimiento institucional, así como el prediagnóstico de los sistemas de abastecimiento de agua de las 36 comunidades en los 12 municipios del valle del cauca, estas actividades nos permitieron alistar y entregar los cuatro productos a entregar del plan de aseguramiento 2025: 1.Actualización de la línea base 2.Indicadores de riesgo financieros 3.Indicadores de riesgos operativos 4.Viabilidad del prestador.	Se termino al 100% la actividad	Se termino al 100% la actividad

Planeación Capítulo 2025			Seguimiento Capítulo 2025									
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
FASE II.DEFINICION DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL ASEGURAMIENTO: Planes de fortalecimiento institucional Censo y actualización de suscriptores	Terminación de la Actividad del Plan	100%	01/08/2025	301/08/2025	01/08/2025	301/08/2025	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Depende de la Fase I para continuar con esta actividad	Asimismo, se inició la fase II del plan de aseguramiento 2025, correspondiente al análisis de la información levantada en campo, con el fin de proyectar los productos a entregar, definir las estrategias de asistencia técnica institucional y operativa, y concertar acciones con las 12 alcaldías municipales y los 36 prestadores rurales.	En este periodo se completó en su totalidad la Fase II del plan, alcanzando el 100 % de las actividades y productos a entregar programados, correspondientes a: 1. Elaboración y firma de Actas de Concertación. 2. Formulación del Plan de Acción o estrategia a Implementar. 3. Elaboración del Perfil de Proyecto de Infraestructura, orientado a la implementación de buenas prácticas operativas y estrategias de fortalecimiento de la gestión del prestador que impacten indicadores de calidad, cobertura, continuidad y del prestador.	Se termino al 100% la actividad
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Consolidación de capacidades operativas, financieras y administrativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de acueducto	Terminación de la Actividad del Plan	100%	01/09/2025	31/12/2025	01/09/2025	31/12/2025	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Depende de la Fase II para continuar con esta actividad	Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Depende de la Fase II para continuar con esta actividad	se dio inicio a la Fase III, correspondiente a la ejecución del Plan de Aseguramiento 2025, la cual contempla el desarrollo de asistencias técnicas en los componentes legal, administrativo, comercial y financiero de las 36 comunidades priorizadas en 12 municipios del Valle del Cauca, entre las actividades realizadas se destacan: 1. Talleres y capacitaciones en los diferentes componentes. 2. Entrega de material de apoyo a cada comunidad, previamente diligenciado de manera participativa. 3. Acompañamiento en la aplicación del manual de recuperación de cartera en campo.	En este periodo se completó en su totalidad la Fase III del Plan de Aseguramiento, alcanzando un 98 % de avance en las actividades de ejecución e implementación, con acciones orientadas al fortalecimiento institucional en los 12 municipios del Valle del Cauca, que agrupan 36 comunidades beneficiarias.
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Capacitación en competencias laborales	Terminación de la Actividad del Plan	100%	01/08/2025	31/12/2025	01/08/2025	31/12/2025	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Se encuentra en etapa de diagnostico.	Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Se están enviando oficios a las alcaldías para que informen a los acueductos rurales con el objetivo de garantizar la inscripción de los fontaneros.	No será ejecutado durante la vigencia 2025, toda vez que no fue posible concretar la firma del convenio de apoyo con el SENA dentro del periodo actual. Dicha actividad será reprogramada para vigencia 2026, considerando la articulación institucional con el SENA como entidad aliada para el desarrollo de los procesos formativos.	No será ejecutado durante la vigencia 2025, toda vez que no fue posible concretar la firma del convenio de apoyo con el SENA dentro del periodo actual. Dicha actividad será reprogramada para vigencia 2026, considerando la articulación institucional con el SENA como entidad aliada para el desarrollo de los procesos formativos.
FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE II: Evaluación y seguimiento que evidencie los resultados y procesos del plan de aseguramiento.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	80%	01/01/2026	28/02/2026	01/01/2026	28/02/2026	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Pendiente de concepto favorable del MVCT	Dependen de la terminación de todas las actividades de todas las fases.	Se realizó la corrección del avance de la meta, debido a que en el informe del bimestre anterior se había diligenciado de manera incorrecta. Dependen de la terminación de todas las actividades de todas las fases.	Depende de la terminación de la FASE III	Depende de la terminación de la FASE III
Inversión Ambiental	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	En proceso de elaboración de estudios previos	Actualmente se encuentra en proceso de prepliegos para la contratación de una firma consultora, con el objetivo de llevar a cabo la actualización y/o ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para las zonas corregimentales de los municipios de Andalucía, Candelaria, Riosrio, Bugalagrande, Palmira, San Pedro, Toro y Vijes.	Se avanza en la elaboración de los documentos soporte necesarios para la apertura del proceso de contratación, tales como el pliego de condiciones, la matriz de riesgos, el análisis del sector, entre otros documentos técnicos y jurídicos.	Proceso de concurso de méritos abierto No. 2000.46.03.008-2025 publicado en SECOP II, el cual se encuentra en etapa de evaluación y observaciones de las propuestas presentadas.	Proceso adjudicado el 12/09/2025 mediante Contrato de consultoría No. 2000.13.04.002-2025 con objeto: "Realizar la formulación, actualización y/o ajuste de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, en diferentes centros poblados de los municipios del departamento del Valle del Cauca, identificados en la población objetivo" adjudicado a la Fundación para el Desarrollo la Paz y la Reconciliación de los Pueblos - FUNDEPAPEP con fecha de terminación 19/09/2026.	Contrato de consultoría No. 2000.13.04.002-2025 Objeto: "Realizar la formulación, actualización y/o ajuste de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, en diferentes centros poblados de los municipios del departamento del Valle del Cauca, identificados en la población objetivo" Avance: El contratista FUNDEPAPEP ha alcanzado un avance del 30 % correspondiente con la entrega del Producto 1, conforme a lo establecido contractualmente.
Formulación, ajuste y/o actualización de documentos PGIRS	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	E proceso de elaboración de estudios previos	Se encuentra en proceso de prepliegos para la contratación de la firma consultora. Municipios beneficiados: Bolívar, Guacarí y Ullao.	Proceso de concurso de méritos abierto No. 2000.46.03.003-2025 publicado en SECOP II y adjudicado el 24/06/2025 al contratista CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025	Contrato de consultoría No. 2000.13.04.001-2025 con objeto: "Revisión, Ajuste y/o Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de tres (3) Municipios del Departamento del Valle del Cauca, Así: Guacarí, Ullao, Bolívar" adjudicado al Consorcio PGIRS Valle del Cauca 2025 con fecha de terminación del 11 de Noviembre de 2025. A la fecha de corte el contratista ha cumplido con la entrega de los Productos 1 y 2 del contrato	Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.001-2025 Objeto: "Revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de tres (3) municipios del departamento del Valle del Cauca: Guacarí, Ullao y Bolívar". Avance: El contratista realizó la entrega del Producto 3, alcanzando un avance del 90%, conforme a los términos establecidos en el contrato.	Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.001-2025 Objeto: "Revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de tres (3) municipios del departamento del Valle del Cauca: Guacarí, Ullao y Bolívar". Avance: El contratista cumplió con la entrega del Producto Final, alcanzando la ejecución del 100% del contrato.
Adquisición de cinco vehículos compactadores de residuos solidos	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se recibió solicitud por parte de los municipios interesados, se revisó la información aportada y se priorizaron los municipios beneficiarios	El proyecto "Adquisición de cinco (5) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos para los municipios de Alcalá, Bolívar, El Dovio, Ullao y Yotoco departamento del Valle del Cauca, Se encuentra en proceso de revisión por el mecanismo de Viabilización departamental.	Proceso de Selección abreviada subasta inversa No. 2000.46.02.001-2025 publicado en SECOP II y en proceso de celebración.	Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 con objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cúbicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca". Avance: El 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la entrega oficial de los vehículos compactadores, así: los municipios de Alcalá, El Dovio y Ullao recibieron vehículos de 17 yardas cúbicas, mientras que los municipios de Bolívar y Yotoco de 20 yardas cúbicas, alcanzando así la ejecución del 100% del contrato.	Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 Objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cúbicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca". Avance: El 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la entrega oficial de los vehículos compactadores, así: los municipios de Alcalá, El Dovio y Ullao recibieron vehículos de 17 yardas cúbicas, mientras que los municipios de Bolívar y Yotoco de 20 yardas cúbicas, alcanzando así la ejecución del 100% del contrato.	Contrato de suministro No. 2000.13.03.005-2025 Objeto: "Adquisición de cinco (05) vehículos compactadores recolectores de residuos sólidos con las siguientes capacidades: tres (3) de 17 yardas cúbicas y dos (2) de 20 yardas cúbicas para la optimización del servicio público de aseo en la zona urbana y rural, departamento del Valle del Cauca". Avance: El 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la entrega oficial de los vehículos compactadores, así: los municipios de Alcalá, El Dovio y Ullao recibieron vehículos de 17 yardas cúbicas, mientras que los municipios de Bolívar y Yotoco de 20 yardas cúbicas, alcanzando así la ejecución del 100% del contrato.
Estudios y Diseños para la construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se esta en la decisión de los estudios complementarios requeridos.	En proceso de elaboración de documentos técnicos y estudios previos para contratación de consultoría de estudios y diseños.	Se encuentra en proceso la elaboración de los documentos técnicos requeridos, tales como el anexo técnico y los estudios previos, con el fin de continuar con la etapa precontractual del proceso de concurso de méritos abierto.	La elaboración del anexo técnico de la consultoría especializada, que constituye la base de los estudios previos para la contratación, ha requerido un tiempo mayor al inicialmente previsto. Esta situación obedece a que la Estación de Clasificación y Aprovechamiento proyectada se encuentra localizada en una zona especial y responde a una instalación con exigencias técnicas específicas, que deben cumplir condiciones arquitectónicas, estructurales, eléctricas e hidrosanitarias para garantizar su adecuado funcionamiento. Fue necesario realizar una revisión exhaustiva de la normatividad ambiental vigente y, en razón a su ubicación costera, efectuar la investigación y verificación de la normativa aplicable a dicha condición. El propósito de este proceso es establecer de manera precisa los requerimientos mínimos de los estudios y diseños que aseguren la durabilidad, el correcto desempeño, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la infraestructura durante el periodo de vida útil proyectado.	Se realizó un ajuste al anexo técnico de la consultoría especializada, así como a los estudios previos correspondientes. Esta modificación respondió a la ubicación de la infraestructura proyectada en una zona costera, lo cual implicó la revisión detallada de la normativa ambiental, urbanística y técnica aplicable a dicha localización. Se continúa con la elaboración y ajuste de los documentos requeridos para la apertura del proceso de contratación como pliego de condiciones, matriz de riesgos, análisis del sector, entre otros documentos jurídicos. Se planea solicitar CDR en el mes de Diciembre.	publicación del proceso de concurso de méritos en la plataforma SECOP II, conforme a la normatividad vigente. La adjudicación se efectuará a la propuesta que cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones.
Construcción de ECA Bocana del Distrito de Buenaventura	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se esta a la espera a los estudios y diseños	Se encuentra pendiente hasta tanto no se ejecuten los estudios y diseños.	Depende de la ejecución de los estudios y diseños.	Depende de la ejecución de los estudios y diseños.	Depende de la ejecución de los estudios y diseños.	Depende de la ejecución de los estudios y diseños.

Planeación Capítulo 2025					Seguimiento Capítulo 2025							
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Clausura del micro relleno del municipio de Alcalá	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se ha tenido contacto con el gerente de la empresa de asfo para solicitar la documentación de la autoridad ambiental para iniciar mesas de trabajo.	En revisión de la documentación aportada por parte de la empresa prestadora del servicio de asfo y correspondiente con concepto técnico y resoluciones de medidas preventivas por parte de la autoridad ambiental, que permita definir el alcance para el cierre de la celda del municipio de Alcalá	Se llevó a cabo una mesa técnica con la Dirección Ambiental Regional (DAR) Norte de la CVC, con el propósito de revisar y concertar las actividades necesarias para el cierre técnico y definitivo de la celda transitoria ubicada en la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del municipio de Alcalá.	Debido a las condiciones actuales que presenta el PMIRS del municipio de Alcalá, relacionadas con el deterioro de la infraestructura y, en particular, con la disposición indiscriminada de residuos que ha alterado la cota de clausura prevista en el diseño del sitio de disposición final, se está revisando el enfoque más adecuado para el desarrollo de este proyecto. Lo anterior, considerando que, mediante informe de visita técnica de la Dirección Técnica de la CVC, se solicitó la presentación obligatoria de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual deberá incorporar, entre otros, el plan de clausura técnica del sitio, documentos que se deben elaborar desde cero.	Se realizó la solicitud formal de copia del expediente técnico que contiene la información relacionada con el diseño y construcción de la celda de disposición final de residuos sólidos de la PMIRS del municipio de Alcalá, el cual se encuentra en custodia de la autoridad ambiental – CVC. Esta gestión tiene como propósito consultar las especificaciones técnicas aprobadas por dicha entidad para el funcionamiento de la celda, incluyendo aspectos como la cota máxima de almacenamiento, ubicación de chimeneas, disposición de tuberías para la recolección de lixiviados, entre otros elementos relevantes. Lo anterior obedece a que la información disponible actualmente, tanto documental como en campo, resulta insuficiente para realizar una evaluación técnica completa.	Posterior a la revisión de la información técnica relacionada con el diseño y construcción de la celda de disposición final de residuos sólidos de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del municipio de Alcalá, se desarrolló reunión con el profesional especializado de la Dirección Técnica de la CVC, responsable de la elaboración del informe técnico de apoyo a la Dirección Ambiental Regional - DAR Norte. El propósito de este encuentro fue definir el alcance del proyecto y establecer el apoyo que brindará el PDA para contribuir a la solución de la problemática ambiental identificada en el sitio.
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y DESCARGA A ZANJÓN, VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIÓ.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se encuentra en la etapa precontractual	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Actualmente se encuentra en proceso de licitación pública	El proceso se declaro desierto, Actualmente se encuentra nuevamente en proceso de licitación publica	Continua en proceso de licitación, se planea contratar para el mes de diciembre	Se suscribió el acta de inicio el 4 de diciembre contrato No. 2000.13.05.006-2025, se levantaron las actas de vecindad y se llevó a cabo la socialización del proyecto.
REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE BOLO LA ITALIA (SECTOR ZUMBÁCULO) (Palmira).	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	El municipio de Palmira esta atendido las observaciones emitidas por el mecanismo Departamental.	Ya se atendieron la observaciones emitida por el Mecanismo departamental y se esta subsanando por parte del Municipio el tema predial.	Se atendieron la observaciones emitida por el Mecanismo departamental y se esta subsanando por parte del Municipio el tema predial.	Se esta a la espera para la entrega al mecanismo departamental de las subsanación, dado que los profesionales no se encuentran contratados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y se continua por parte de la alcaldía de Palmira la subsanación del tema predial.	Continua pendiente la gestión predial la cual esta a cargo del municipio; de igual se tienen pendiente temas de ajustes técnicos los cuales están a cargo de la alcaldía municipal	Continua pendiente la gestión predial la cual esta a cargo del municipio; de igual se tienen pendiente temas de ajustes técnicos los cuales están a cargo de la alcaldía municipal
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EMISARIO FINAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Esta en proceso de licitación Pública.	Para el presente bimestre se continua con el proceso precontractual	Se encuentra adjudicado, esta en tramite de perfeccionamiento del contrato	Se esta pendiente la firma del acta de Inicio	Se suministro y transporte e instalación de tuberías para alcantarillado DN500 y DN450 NORMA NTC 3722-3-S8. Suministro transporte e instalación de tuberías GRPFS DN 400PN1 SN 5000 Construcción de cámaras tipo B con altura a cilindro de 1.50 a 4.0m Reposición de pavimentos en concreto espesor 0.20m Construcción de viaducto. Carcamo en concreto de 4000 PSI para tubería acero.	Se esta pendiente persimo de CELSIA, para la acometida de la EBAR
Inversión Gestión Social	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE QUINCE (15) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LUDICO PEDAGOGICO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	Terminación de la Actividad del Plan	100%	13/02/2024	17/10/2024	13/02/2024	17/10/2024	proyecto terminado	proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)	proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)	proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)	proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)	proyecto terminado. (acta de terminación fecha 17 de octubre del 2024)
LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	13/02/204	31/12/2025	13/02/204	31/12/2025	Reconocimiento y diagnóstico de comunidades educativas	Priorización de comunidades , concertación con comunidades educativas y construcción documento precontractual	Se están definiendo las I.E a incluir	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Se dio inicio a la ejecución del programa de instalación de plantas de potabilización en instituciones educativas de los municipios de Ansermanuevo, Bolívar, El Cairo, Riofrio, Sevilla, Toro, Ulloa, Vijes y Yotoco. Las actividades comenzaron en el mes de septiembre con la realización de visitas diagnósticas y la entrega de los primeros productos, que incluyen: cronograma, diagnostico de cada una de las I.E y producto 2.	Para los meses de Noviembre- Diciembre se inició la instalación de las plantas en las I.E, esto a la par con las capacitaciones a estudiantes y profesores, en el Municipio de El Cairo.
REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESTADOR, COMUNIDAD IMPACTADA Y LÍDERES COMUNITARIOS, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LAS GENERALIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR Y FIJAR COMPROMISOS.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se han adelantado 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las nuevas obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 1 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto.	Se realizaron 8 reuniones de socialización con autoridades de 7 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría.	Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 1 reunión realizada en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto.	Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 2 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto.	Se realizaron 2 reuniones de socialización con autoridades de 2 municipios en las cuales se presentaron los alcances de las obras al igual que las empresas contratistas de Obra y de Interventoría. 2 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto.	Durante este bimestre no se realizaron socializaciones con autoridades municipales. 2 reuniones realizadas en las que se socializaron a líderes comunitarios y comunidad beneficiada de proyectos, donde se presentaron empresa contratista, interventoría y alcance del proyecto.
REALIZAR LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN RELACIÓN CON AGUA, SALUD Y VIDA, ENTREGAR CARTILLAS, GORRAS Y MOCHILAS, PARA LOS CDA, ASPECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE, Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, PROFUNDIZANDO EL MENSAJE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Esta actividad se encuentra en planeación	Esta actividad se encuentra en planeación	Se realizó Licitación Pública No. 2000.46.01.007-2025 Limitada a MiPymes Valle del Cauca y que surtido todo el proceso, la adjudicación se realizará el 09 de julio de 2025.	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Se ha realizado entrega en las Instituciones Educativas de María Inmaculada, Manuela Beltrán y Miguel Antonio Caro. Se ha realizado entrega en las Instituciones Educativas de María Inmaculada, Manuela Beltrán y Miguel Antonio Caro	En el sexto bimestre se realizó la entrega de materiale didactico (cartillas, gorras, y mochilas). En su totalidad, Se ha realizado entrega de 700 cartillas en las diferentes Instituciones Educativas
REALIZAR DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE UTILIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Esta actividad se encuentra en planeación	Se realizo la actualización de 10 municipios de los 42 en el valle del cauca.	Se realizo la actualización de 10 municipios de los 42 en el valle del cauca.	Se actualizó la caracterización de 10 Municipios como fueron: Jamundí, la Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Rio Frio y Roldanillo	Se actualizó la caracterización de 7 Municipios del Valle del Cauca: San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles.	La caracterización para el bimestre de noviembre-diciembre, se actualizó, el mapa de actores, se incluyó las instituciones educativas, se actualizó lap población por area, la cobertura de acueducto y alcantarillado, la capacidad y disponibilidad de pago; en los municipios de Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal

Planeación Capítulo 2025			Seguimiento Capítulo 2025									
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
SUPERVISAR QUE LA INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVOS, INCLUYAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PLIEGOS, Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CARTELERAS INFORMATIVAS EN ALCALDÍAS MUNICIPALES, O CASETAS COMUNALES, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO USO.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Una valla instalada que cumple con los criterios y especificaciones técnicas definidas por el PDA, Se realizaron 5 verificaciones de los informes técnicos.	Se verificó la instalación de una cartelera informativa, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de la obra.	Durante el bimestre mayo-junio de 2025 no hubo obras nuevas	Durante el bimestre julio-agosto de 2025 no hubo obras nuevas. Se verificó la instalación de 5 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras	Durante el bimestre Septiembre-Octubre de 2025 hubo 2 obras nuevas. Se verificó la instalación de 4 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras.	Durante el bimestre Noviembre-Diciembre de 2025 hubo 5 obras nuevas. Se verificó la instalación de 7 carteleras informativas, comunidad con una percepción de aceptación del desarrollo de las obras. Se realizaron 5 verificaciones de los informes técnicos de las vallas informativas que cumplan con los criterios definidos por el PDA.
VERIFICAR LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE UN (1) PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN CADA OBRA NUEVA, CON LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE PQRS, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se instaló un punto de atención al usuario conforme a las obras nuevas adelantadas en el Municipio de la Unión, atendiendo la facilidad para la transmisión de inquietudes de la comunidad	Se realizó acciones de seguimiento a punto de atención al usuario en la obra nueva que inició en el bimestre anterior. Se verificó la instalación de buzones en el 20% de las obras para la radicación PQRS.	Durante el bimestre mayo-junio de 2025 no hubo obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 90% de las obras para la radicación PQRS.	Durante el bimestre julio-agosto de 2025 no hubo obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 10% de las obras para la radicación PQRS. Se verificó la instalación de buzones en el 10% de las obras para la radicación PQRS	Durante el bimestre Septiembre-Octubre de 2025 hubo 2 obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 30% de las obras para la radicación PQRS. Se verificó la instalación de buzones en el 10% de las obras para la radicación PQRS	Durante el bimestre Noviembre-Diciembre de 2025 hubo 4 obras nuevas. Se verificó la instalación de buzones en el 30% de las obras para la radicación PQRS. Las acciones de seguimiento adelantadas en cuanto a la atención recibida en el punto de atención, representan un 30% de los seguimientos programados.
ELABORAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EN EXCEL) DE LAS PQRS RECIBIDAS POR CADA OBRA QUE PERMITA ANALIZAR LOS CASOS MÁS RECURRENTES	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución de los municipios de Guadalajara de Buga y Zarzal.	Se analizaron los casos más recurrentes referentes al arreglo de la vía. Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de La Unión.	Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución de los municipios de Guadalajara de Buga y Palmira-La Pampa	Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Zarzal	Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Guadalajara de Buga y San Pedro. No hubo PQR recurrentes	Matriz de seguimiento para PQR por cada obra en ejecución del municipio de Guadalajara de Buga y San Pedro. No hubo PQR recurrentes.
REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES DE AVANCE EN CADA UNA DE LAS OBRAS, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON EL EQUIPO TÉCNICO Y SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y EL PDA, Y DE SER NECESARIO COORDINAR LAS REUNIONES O ASAMBLEAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Avance 20% reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Candelaria El Palón	Durante este bimestre se realizaron 2 reuniones con la comunidad en el municipio de Candelaria, estas reuniones se realizaron al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Candelaria El Palón	Durante este bimestre se realizaron 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Palmira, estas reuniones se realizaron al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. 1 reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada Tuluá - La Marina	Durante este bimestre se realizaron 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Palmira, estas reuniones se realizaron al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada.	Durante este bimestre se realizaron 3 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Palmira, estas reuniones se realizaron al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada	Durante este bimestre se realizaron 5 reuniones con la comunidad en el municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Guacarí, Ginebra, La Unión y la Cumbrestas reuniones se realizaron al iniciar la obra, al 50% y al finalizar la obra. No hubo reunión o asamblea de rendición de cuentas de obra finalizada
ACOMPAÑAR LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS EN CADA OBRA EN EJECUCIÓN.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se ha logrado realizar los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución.	Se ha logrado durante este bimestre realizar los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución.	Se ha logrado durante este bimestre llegar al 25,6% de los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución	Se ha logrado durante este bimestre llegar al 21,1% de los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución.	Se ha logrado durante este bimestre llegar al 13,3% de los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución.	Se ha logrado durante este bimestre llegar a la totalidad de los recorridos programados de las cuales se evidencian una satisfacción del desarrollo de las obras en ejecución.
DICTAR TALLERES A TODOS LOS VECINOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN ASPECTOS QUE GENEREN APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA SOBRE EL PROYECTO. LOS ALCANCES E IMPORTANCIA, CREADO COMITÉS DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	En este primer bimestre no se han dictado talleres aun, se encuentra en la etapa de diagnóstico	Se está en el inicio de la etapa Precontractual, los Estudios previos están en elaboración, el anexo técnico, el análisis del sector y demás documentos que hacen parte del pliego de condiciones para el proceso de selección de concurso de méritos abiertos	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos. Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos.	Se realizaron los Estudios Previos, se surtió el proceso de Licitación. Para la fecha de envío del informe ya se conoce a quien se adjudicó el contrato: quedando como ganador ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S., con NIT No. 860.008.495	El contrato se está Ejecutando actualmente, pero esta actividad se reportará el próximo bimestre	Se dictaron 3 talleres en los Municipios de El Cairo, Bolívar y Toro.
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, APOYAR LA CONSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, COMITÉS VEEDORES EXISTENTES	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución	Se realizaron 4 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución	De los oficios que se enviaron a los municipios dos de ellos contestaron: Guadalajara de Buga y Restrepo	Para el bimestre Julio-Agosto no se recibió información de actualización de los comités de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios	Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución. Se continúa en la etapa de investigación de los comités de Desarrollo y Control Social que se encuentran constituidos para realizar el acompañamiento,	Para el bimestre Noviembre-Diciembre no se recibió información de actualización de los comites de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios. Para el bimestre Noviembre-Diciembre no se recibió información de actualización de los comites de Desarrollo y Control Social por parte de los municipios. Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución.
ACOMPAÑAR LAS REUNIONES CONVOCADAS, APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AAA EN SU EJERCICIO DE CONTROL	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Diez (10) CDCS constituidos en los municipios que no cuentan con este (1 CDCS por municipio).	Se enviaron 8 oficios a los municipios de Andalucía, Candelaria, Guacarí, Palmira, El Dovio, Vijes y Zarzal solicitando información de los CDCS e invitándolos a conformarlos si no están conformados.	Se acompañó en 1 reunión de Comité de Desarrollo y control social donde asistieron 11 personas en el Municipio de Guadalajara de buga	Se envió 5 oficios a los municipios de Alcalá, Bolívar, El Dovio, Ulloa y Yotoco solicitando información de los CDCS e invitándolos a conformarlos si no están conformados	Para este bimestre de Septiembre-Octubre no se envió oficios	Se realizaron 6 reuniones de veeduría, donde se manifiestan conformes al desarrollo de las obras en ejecución. Para este bimestre de Noviembre-diciembre no se envió oficios. El 60% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. Se realizaron 11 acciones de seguimiento al Plan de acompañamiento social en obra
REALIZAR REUNIONES, MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS SOCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, VALIDANDO LA CONTRATACIÓN, CONTINUIDAD DEL PROFESIONAL SOCIAL EN OBRA E INTERVENTORÍA, DANDO FORMA AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN CADA OBRA	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Para este periodo se reportó 4 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría.	Para este periodo se reportó 5 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 60% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación.	Para este periodo se reportó 5 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría.	Para este periodo se reportó 3 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 10% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. Se realizaron 11 acciones de seguimiento al Plan de acompañamiento social en obra	Para este periodo se reportó 7 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 20% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación.	Para este periodo se reportó 10 reuniones de seguimiento a los equipos sociales de contratista de obra e interventoría. El 60% de los profesionales de obra asignados a cada proyecto en ejecución, se validó su competencia como profesional social contratados en obra e interventoría y cumplen con el perfil requerido y solicitado en los pliegos de contratación. Se realizaron 25 acciones de seguimiento al Plan de acompañamiento social en obra.

Planeación Capítulo 2025					Seguimiento Capítulo 2025							
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
REALIZAR CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GESTOR DEL PDA Y LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE CADA MUNICIPIO, CAPACITANDO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y COORDINADORES ACADÉMICOS Y TALLERES MOTIVACIONALES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CLUBES DEFENSORES DEL AGUA	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se encuentra en etapa de Planeación los municipios seleccionados son: Roldanillo, Ansermanuevo, Versalles y Zarzal	Se esta en el inicio de la etapa Precontractual, los Estudios previos están en elaboración, el anexo técnico, el análisis del sector y demás documentos que hacen parte del pliego de condiciones para el proceso de selección de concurso de méritos abiertos	En el proceso de concertación en el marco del programa Conversatorios Vallecaucanos, como ejercicio de participación entre las comunidades y administraciones locales, La Señora Gobernadora atendió nuevas solicitudes de Municipios que expresaron su interés inmediato, razón por la cual se priorizaron para ser atendidos en la presente vigencia los siguientes municipios: Sevilla, Buga, San Pedro, Ginebra. Se realizó Licitación Pública No. 2000,46,01,007-2025 Limitada a MiPymes Valle del Cauca cuyo objeto consiste en la "Implementación de la estrategia educativa de los clubes defensores del agua para su aplicación en las instituciones educativas públicas en las zonas rurales y urbanas de los municipios del Departamento del Valle del Cauca." y que surtido todo el proceso, la adjudicación se realizará el 09 de julio de 2025	Se enviaron oficios remisorios a las Alcaldías de los Municipios Seleccionados, para presentar el programa.	Se han realizado 4 acuerdos de voluntades con las Secretarías de Educación de los Municipios de Buga, Ginebra, Sevilla y San Pedro. Las capacitaciones a los Docentes y coordinadores de la Institución Educativa Heracio Uribe Uribe del Municipio de Sevilla. Los Talleres serán reportados la próximo mes. Se constituyeron 2 Clubes Defensores del Agua en el Municipio de Ginebra en las Instituciones Educativas de Maria Inmaculada y Manuela Beltrán	Se han realizado 4 acuerdos de voluntades con las Secretarías de Educación de los Municipios de Buga, Ginebra, Sevilla y San Pedro. Las capacitaciones a los Docentes y coordinadores de la Institución Educativa Heracio Uribe Uribe del Municipio de Sevilla. Se dictaron 3 Talleres de formación sobre la estrategia de los CDA a los docentes de básica secundaria. Se han realizado 6 talleres a los Estudiantes en los Municipios de Buga, Ginebra y Sevilla. Se constituyeron 3 Clubes Defensores del Agua en el Municipio de Ginebra en las Instituciones Educativas de Maria Inmaculada y Manuela Beltran.
LINEA CAPACITACION 2024: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LAS COMUNIDADES IMPACTADAS, DOTAR DE COMPARADOR COLORIMÉTRICO SUMINISTRAR E INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPACITAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASPECTOS OPERATIVOS Y DE SOSTENIBILIDAD, DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS.	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se están revisando los pliegos	Se están revisando los pliegos	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Se realizó Diagnóstico a los Municipios de: Ansermanuevo, Bolívar: Corregimiento el Naranjal y la Tuila, El Cairo, Río Frio, Sevilla, Toro, Ulloa, Vijes y Yotoco. Se reportará para el próximo bimestre las actividades de instalación y suministro de planta de potabilización y entrega colorímetro	No se realizaron diagnosticos, puesto que ya se habian completado en el bimestre anterior. Se entregan 3 kits de comparador colorimétrico para medir PH y cloro. Instalación de 3 sistemas de tratamiento de agua potable en los Municipios de Vijes , Yotoco y Río Frio
REALIZAR TALLERES MOTIVACIONALES Y DE CONCIENTIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE CDA, ORIENTADA EN LOS TEMAS DE MANEJO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DOMICILIARIO, USO ADECUADO Y AHORRO DE AGUA	Terminación de la Actividad del Plan	100%	04/01/2025	31/12/2025	04/01/2025	31/12/2025	Se están revisando los pliegos	Se están revisando los pliegos	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Las Plantas de potabilización están en proceso de contratación, en estos momentos se están elaborando los Estudios previos, terminando de elaborarse el pliego de condiciones o prepliego de condiciones para salir al proceso de selección del concurso de méritos	Esta actividad se reportará el próximo bimestre.	Se realizó una jornada educativa en agua y saneamiento básico, en el Municipio de Buga en la Institución Educativa Narciso Cabal Sarmiento con temas abordados "Priorizando el uso adecuado del recurso hídrico, La importancia del cuidado del agua"

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
ANDRES HERNAN SANCHEZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Rural

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027	Valor de Inversiones (\$) Terminados durante la vigencia 2024-2027	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
ALCALA	3,749			99%	60%	80%
ANSERMANUEVO	7,000	1	\$ 166,481,000	88%	73%	50%
ANDALUCIA	4,803			94%	13%	30%
ARGELIA	2,465			57%	17%	47%
BOLIVAR	11,369	2	\$ 1,742,743,129	60%	48%	45%
BUGA	19,080	1	\$ 166,481,000	71%	40%	49%
BUGALAGRANDE	12,159	3	\$ 499,443,000	67%	57%	67%
BUENAVENTURA	73,083			27%	16%	18%
CAICEDONIA	4,905			94%	28%	40%
SANTIAGO DE CALI	45,626			74%	59%	70%
CALIMA	6,758			66%	12%	24%
CANDELARIA	67,552	3	\$ 1,092,909,198	92.5%	88%	96%
CARTAGO	4,656			26%	1%	35%
DAGUA	37,161			67%	15%	50%
EL AGUILA	6,405	1	\$ 166,481,000	84%	40%	85%
EL CAIRO	3,536			25%	11%	58%
EL CERRITO	20,483			78%	76%	80%
EL DOVIO	3,301			86%	25%	10%
FLORIDA	17,014			96%	96%	80%
GINEBRA	13,166			92%	59%	90%
GUACARI	13,048			72%	73%	84%
JAMUNDI	38,670			84%	44%	40%
LA UNION	6,670			96%	55%	11%
LA CUMBRE	13,725			94%	23%	83%
LA VICTORIA	2,904			67%	66%	78%
OBANDO	2,934			84%	84%	95%
PALMIRA	72,842	2	\$ 9,449,247,888	90%	58%	99%
PRADERA	6,020			83%	39%	43%
RESTREPO	5,296			91%	16%	42%
RIO FRIO	8,084	1	\$ 166,481,000	86%	48%	48%
ROLDANILLO	8,620	1	\$ 166,481,000	91%	41%	60%
SAN PEDRO	9,512	1	\$ 166,481,000	81%	72%	30%
SEVILLA	10,054			77%	15%	25%
TORO	4,434			42%	9%	50%
TULUA	41,624			88%	74%	30%
TRUJILLO	9,993			70%	39%	50%
ULLOA	3,032			92%	37%	90%
VERSALLES	2,960	1	\$ 166,481,000	72%	35%	10%
VIJES	4,733			95%	18%	0%
YOTOCO	7,601	2	\$ 332,962,000	73%	16%	22%
YUMBO	14,230			83%	24%	30%
ZARZAL	9,951			70%	24%	20%
Total	661208	19	\$ 14,282,672,215	77%	42%	51%

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

Inversiones identificadas que se esten ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA

COD. DANE	MUNICIPIO / ANM	CATEGORIA	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	ESTADO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas)	OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
76036	ANDALUCIA	VI	CONSTRUCCION DE REDED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CARRERA 5, 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA	\$ 1,820,259,200	URBANO		PRE FACTIBLE - FACTIBLE	NACIÓN	
76036	ANDALUCIA	VI	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA	\$ 7,174,000,000	URBANO		EN ESTRUCTURACIÓN	NACIÓN	
76036	ANDALUCIA	VI	UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS	\$ 199,010,798			PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP APSB	BPIN 2021760360021
76109	BUENAVENTURA	I	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS JUANCHACO - LADRILLEROS Y LA BARRA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	\$ 700,000,000	RURAL	2500	PRE CONTRACTUAL	ICLD	
76109	BUENAVENTURA	I	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CUENCA DEL RIO ANCHICAYÁ ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	\$ 357,966,067	RURAL	11046	PRE CONTRACTUAL	ICLD	
76109	BUENAVENTURA	I	REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 2,419,524,771	URBANO	URBANO	PRE CONTRACTUAL	SGP	
76109	BUENAVENTURA	I	REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RUIZ SERÍA CRA. 82B ENTRE CALLES 2A (ANILLO VIAL) Y 2B DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	\$ 244,161,268	URBANO	URBANO	PRE CONTRACTUAL	SGP	
76109	BUENAVENTURA	I	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO CARLOS OLMES TRUJILLO, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	\$ 600,000,000	URBANO	URBANO	PRE CONTRACTUAL	ICLD	
76109	BUENAVENTURA	I	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3.	\$ 6,011,081,080	URBANO	URBANO	CONTRATACIÓN	SGP	
76130	CANDELARIA	III	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA.	\$ 3,289,767,992	MIXTO	11800	TERMINADO	RECURSOS PROPIOS	
76130	CANDELARIA	III	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROYECTO URBANISTICO VILLA LOREMNA EN EL CORREGIMIENTO EL ARENAL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA	\$ 838,043,211	RURAL	306	TERMINADO	RECURSOS PROPIOS	
76248	EL CERRITO	VI	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL	\$ 850,000,000	URBANO	35000	TERMINADO	SGP ACUAVALLE	LA EMPRESA OFICIAL ACUAVALLE S.A.E.S.P QUE PRESTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REALIZO A LO LARGO DEL AÑO 2022, ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización infraestructura para potabilización de agua acueducto vereda Chichoralito	\$ 200,000,000	RURAL	500	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP APSB	Unificación de abastecimiento y mejoramiento del sistema de tratamiento de agua.
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización infraestructura acueductos veredas Párragas - Morales	\$ 90,000,000	RURAL	1000	PRE INVERSIÓN	SGP APSB	Mejoramiento línea de aducción, almacenamiento y bombeo
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización acueducto Vereda La Ventura	\$ 50,000,000	RURAL	1100	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP APSB	Construcción Estación de bombeo, conducción y tratamiento
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización acueducto corregimiento La María	\$ 250,000,000	RURAL	1400	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP APSB	Mejoramiento equipo de bombeo y línea de conducción

76377	LA CUMBRE	VI	Optimización infraestructura acueducto ASOJIGUA	\$	430,000,000	RURAL	1800	PRE INVERSIÓN	SGP APSB	Mejoramiento sistema de bombeo "Los Chorros, almacenamiento y conducción
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización infraestructura acueducto ACAAPAVAS	\$	200,000,000	RURAL	8000	PRE INVERSIÓN	SGP APSB	Construcción de sistema de bombeo y línea de conducción
76377	LA CUMBRE	VI	Optimización infraestructura acueducto ASCABI	\$	300,000,000	RURAL	1200	PRE INVERSIÓN	SGP APSB	Construcción tanque de almacenamiento.
76377	LA CUMBRE	VI	FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	\$	141,000,000	RURAL	17000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP APSB	Asesoría y asistencia técnica para mejorar la prestación del servicio de agua potable en zona rural del municipio de La cumbre
76606	RESTREPO	VI	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES.	\$	40,000,000	RURAL		PRE INVERSIÓN	SGP MUNICIPIO	
76606	RESTREPO	VI	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO.	\$	38,575,288	RURAL		PRE INVERSIÓN	SGP MUNICIPIO	
76606	RESTREPO	VI	MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO CUMPLIENDO CON EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS-PSMV	\$	296,254,163	URBANO	11245	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP MUNICIPIO	
76606	RESTREPO	VI	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).	\$	121,856,650	URBANO	11245	EN EJECUCIÓN	SGP MUNICIPIO	
76670	SAN PEDRO	VI	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA CAMILA Y LA VEREDA GUAUDALEJO	\$	849,999,000	RURAL	120	EN EJECUCIÓN	SGP SANEAMINTO Y AGUA POTABLE	
76736	SEVILLA	VI	SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA	\$	50,000,000	URBANO	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL	\$	200,000,000	RURAL	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	\$	50,000,000	RURAL	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA	\$	662,519,786	URBANO	50000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	PROYECTOS DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA RURAL	\$	100,000,000	RURAL	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COLECTOR QUEBRADA SAN JOSÉ	\$	100,000,000	URBANO	1000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ZONA URBANA	\$	100,000,000	URBANO	45000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL	\$	50,000,000	RURAL	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024
76736	SEVILLA	VI	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	50,000,000	URBANO	2000	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	SGP	Información obtenida en el plan operativo anual 2024 / gestión plan maestro de acueducto y alcantarillado
76890	YOTOCO	VI	CONSTRUCCION PTAR CORREGIMIENTO MEDIACANOA	\$	9,000,000,000	RURAL	4000	EN ESTRUCTURACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA	SE ENCUENTRA EN ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE MULALÓ Y PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA FASE 1	\$	670,264,239	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2	\$	2,891,583,409	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PSMV MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA	\$	1,848,464,065	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE MULALÓ Y PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA FASE 1	\$	670,264,239	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2	\$	1,324,872,133	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CORREGIMIENTO PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO	\$	1,828,823,571	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR VEREDA PILAS DAPA - CORREGIMIENTO DE DAPA, MUNICIPIO DE YUMBO FASE 1	\$	989,920,770	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR VEREDA PILAS DAPA - CORREGIMIENTO DE DAPA MUNICIPIO DE YUMBO FASE 2	\$	316,725,334	RURAL		TERMINADO	SGP	

76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR CERRO GORDO DEL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA	\$ 75,208,149	RURAL		TERMINADO	SGP	
76892	YUMBO	I	CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO DE LA CAROLINA	\$ 125,577,289	RURAL		TERMINADO	SGP	
76895	ZARZAL	V	PTARS MUNICIPIO DE ZAZRAL	\$ 12,000,000,000	URBANO	32627	EN EJECUCIÓN	RP	
76895	ZARZAL	V	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS	\$ 15,000,000,000	URBANO	32627	EN EJECUCIÓN	REGALIAS, RP	

Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente del Gestor
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)



**Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA VALLE DEL CAUCA)**

Hoja del Archivo	Descripción de Contenido	Información Faltante	Observaciones
Información Básica	Información general del Departamento y del PDA. Se evidencia 40 municipios vinculados al PDA y 2 no vinculados.		El municipio de Guadalajara de Buga, suscribió convenio de vinculación en 2024, pero el 31 de diciembre del mismo año terminó. Se realizó vinculación y nuevamente se suscribió convenio interadministrativo el 2 de abril del 2025
Línea Base Indicadores	Se presenta la información de los Indicadores Urbanos y Rurales de los 42 municipios del Valle del Cauca con corte a 2024.		
Cierre Financiero 2024	El valor comprometido para la vigencia 2024 en el cierre financiero es de \$116,107,572,775, incluido servicio a la deuda por \$4,000,000,000 y \$6,482,355,975 de costos gestor para la vigencia 2024 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca, para un total de \$122,589,928,750. c El valor final ejecutado fue de \$63.600.455.721. En la pestaña CIERRE FINANCIERO 2024 se adicionó la columna "T": "Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 30 Abr. 2025" para consignar allí los pagos acumulados de los proyectos contratados en dicho año 2024.		
Cierre Financiero 2025	Se presenta la modificación No. 1 al Capítulo 2025. El cierre financiero se incrementa por la incorporación de \$8.403.877.899 de la fuente SGP dpto. quedando un valor \$108.543.458.365 para inversión de proyectos, y se mantienen \$7.000.000.000 para Gastos del Gestor, y \$4.081.000.000 para el pago del servicio de la deuda con Findeter, para un gran total de \$119.624.658.365. El Concepto favorable del Plan de Aseguramiento por un valor \$ 1.977.973.005 para el periodo 2025 fue emitido por el MVCT el 28 de mayo de 2025 y se está sometiendo a aprobación del Comité Directivo en la presente reunión No. 70. * Se incluyeron las reformulaciones: Reformulación CONSTRUCCION COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MANATIAL, QUEBRADA SECA Y AREAS DE EXPANSION SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, Reformulación OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALASKA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, Reformulación DE LA INTERVENTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL, MUNICIPIO DE VIJES, Reformulación CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, y Reformulación A LA INTERVENTORIA DE LA OBRA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA. * Se asignaron recursos por valor de \$8.403.877.899 al proyecto de "CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA.		Del 01 de enero a 30 de abril de 2025 no se han registrado pagos, a excepción de los correspondientes al servicio de la deuda y los Costos del Gestor. El proyecto "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.", se traslada desde el "subcomponente 2" al "plan ambiental" teniendo en cuenta que ya se encontraba incluido en el concepto favorable emitido por el MVCT. * Se adjunta Anexo 3 y Certificado de Pertinencia ajustados de la Preinversión "FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por corrección en valor según aprobación del CD 69,
Cierre Financiero 2026	El valor comprometido para la vigencia 2026 en el cierre financiero es de \$80.914.505.027, incluido servicio a la deuda por \$8.768.300.000 y \$7.000.000.000 de costos gestor para la vigencia 2026 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca, para un total de \$96.682.805.027.		Para la expedición del CDR referido al proyecto ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA, se debe verificar que dicho proyecto se halle consignado en PAM de Palmira.
Metas 2024	Se relaciona el porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2024 de las metas de los 45 proyectos que se adelantaron en la Vigencia 2024. Según los Planes de acción Municipal suscritos y los proyectos que venían en ejecución de vigencias anteriores.		

Hoja del Archivo	Descripción de Contenido	Información Faltante	Observaciones
Información Básica	Información general del Departamento y del PDA. Se evidencia 40 municipios vinculados al PDA y 2 no vinculados.		El municipio de Guadalajara de Buga, suscribió convenio de vinculación en 2024, pero el 31 de diciembre del mismo año terminó. Se realizó vinculación y nuevamente se suscribió convenio interadministrativo el 2 de abril del 2025
Línea Base Indicadores	Se presenta la información de los Indicadores Urbanos y Rurales de los 42 municipios del Valle del Cauca con corte a 2024.		
Cierre Financiero 2024	El valor comprometido para la vigencia 2024 en el cierre financiero es de \$116,107,572,775, incluido servicio a la deuda por \$4,000,000,000 y \$6,482,355,975 de costos gestor para la vigencia 2024 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca, para un total de \$122,589,928,750. c El valor final ejecutado fue de \$63.600.455.721. En la pestaña CIERRE FINANCIERO 2024 se adicionó la columna "T": "Proyectos del PEI 2024, Acumulado de pagos a 30 Abr. 2025" para consignar allí los pagos acumulados de los proyectos contratados en dicho año 2024.		
Cierre Financiero 2025	Se presenta la modificación No. 1 al Capítulo 2025. El cierre financiero se incrementa por la incorporación de \$8.403.877.899 de la fuente SGP dpto. quedando un valor \$108.543.458.365 para inversión de proyectos, y se mantienen \$7.000.000.000 para Gastos del Gestor, y \$4.081.000.000 para el pago del servicio de la deuda con Findeter, para un gran total de \$119.624.658.365. El Concepto favorable del Plan de Aseguramiento por un valor \$ 1.977.973.005 para el periodo 2025 fue emitido por el MVCT el 28 de mayo de 2025 y se está sometiendo a aprobación del Comité Directivo en la presente reunión No. 70. * Se incluyeron las reformulaciones: Reformulación CONSTRUCCION COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MANATIAL, QUEBRADA SECA Y AREAS DE EXPANSION SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, Reformulación OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALASKA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, Reformulación DE LA INTERVENTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO CACHIMBAL, MUNICIPIO DE VIJES, Reformulación CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, y Reformulación A LA INTERVENTORIA DE LA OBRA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO COSTA RICA Y VEREDA LA SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA. * Se asignaron recursos por valor de \$8.403.877.899 al proyecto de "CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE ALMACEMANIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA.		Del 01 de enero a 30 de abril de 2025 no se han registrado pagos, a excepción de los correspondientes al servicio de la deuda y los Costos del Gestor. El proyecto "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EBAR" CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DEL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.", se traslada desde el "subcomponente 2" al "plan ambiental" teniendo en cuenta que ya se encontraba incluido en el concepto favorable emitido por el MVCT. * Se adjunta Anexo 3 y Certificado de Pertinencia ajustados de la Preinversión "FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA MUNICIPIO DE LA VICTORIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por corrección en valor según aprobación del CD 69,
Cierre Financiero 2026	El valor comprometido para la vigencia 2026 en el cierre financiero es de \$80.914.505.027, incluido servicio a la deuda por \$8.768.300.000 y \$7.000.000.000 de costos gestor para la vigencia 2026 definido por la Gobernadora de Valle del Cauca, para un total de \$96.682.805.027.		Para la expedición del CDR referido al proyecto ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION CORREGIMIENTO DE PALMASECA, PALMIRA, se debe verificar que dicho proyecto se halle consignado en PAM de Palmira.
Metas 2024	Se relaciona el porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2024 de las metas de los 45 proyectos que se adelantaron en la Vigencia 2024. Según los Planes de acción Municipal suscritos y los proyectos que venían en ejecución de vigencias anteriores.		

Metas 2025	Se tiene 79 metas proyectadas para la vigencia 2024-2027 incluyen las obras que vienen de años anteriores y las que se planifican para el cuatrienio. Se incorporan en el CD 70 el proyecto de Puerto Merizalde de Buenaventura y las actividades del Plan de aseguramiento a la presentación a aprobarse en el CD 70.		
Metas 2026	Se tiene 88 metas proyectadas para la vigencia 2024-2027 incluyen las obras que vienen de años anteriores y las que se planifican para el cuatrienio. Se incorporan en el CD 71 los proyectos: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE del municipio de EL Cerrito, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL del municipio de Florida, CONSTRUCCION ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBAN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Municipio del Aguila , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO CONFORMADOS POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL del Municipio de Palmira, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. municipio de Pradera y las actividades del Plan de Gestion de Riesgo Sectorial a aprobarse en el CD 71.		
Impacto indicadores	se relacionan los proyectos terminados y viabilizados en de 2024 a la fecha.		
Metas Sectoriales	Se registran las metas de los 40 PAM, y la proyección de los indicadores a impactar durante el PEI 2024 - 2027.		
Cronograma 2024	Se registran los proyectos priorizados 2024, se actualizan el estado de avance con corte al 31de diciembre de 2024.		
Cronograma 2025	Se presenta el cronograma para 79 proyectos y los reportes de avance según informe bimestral corte proyectado 31 de diciembre 2025.		
Cronograma 2026	Se presenta el cronograma para 88 proyectos para el capitulo del PEI 2026		
Inversiones Complementarias PDA	Se presentan 47 inversiones complementarias con el PDA de los municipios vinculados		

Resumen PEI 2024-2027

Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	87	Valor (\$) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	331,821,130,231
---	----	---	-----------------

Observaciones Generales y Notas

--

1. Los proyectos de inversión priorizados para asignación de recursos en el cierre financiero 2025 y en las Metas PEI 2024 -2027, son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente, el cual será el encargado de evaluar la pertinencia y procedencia de las solicitudes de viabilización y/o reformulación. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos son estimados. Los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en las respectivas cartas de viabilización.
2. Para la expedición del documento de compromiso, el Gestor del PDA deberá certificar que el proyecto está incluido en el respectivo PAM. Esta certificación deberá incluir una matriz de cierre financiero del respectivo capítulo donde se evidencie el compromiso de recursos para los proyectos viabilizados y en la cual se evidencie que existen recursos disponibles en las fuentes de financiación, ajustados según las variaciones de los valores iniciales de los proyectos. Además, en la próxima sesión del Comité Directivo del PDA, se deberán actualizar los nombres y valores de los proyectos viabilizados y/o reformulados.
3. El Gestor del PDA como ejecutor de la política pública del departamento, deberá garantizar que los proyectos de preinversión e inversión surtan el respectivo proceso del mecanismo de evaluación y viabilización de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulte de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad) garanticen el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, definitivo, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario, formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación del proyecto.
5. Es importante efectuar salvedad que, no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA ni del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como miembro de dicho comité, efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, ni precios, ni valores unitarios de consultoría, ni temas técnicos de proyectos, ni viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros en el PEI 2024-2027 se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para temas que atañen con la planeación, metas y proyectos del PEI 2025.
6. Se deberá garantizar que los proyectos cuenten con las respectivas interventorías integrales en todas las etapas (planeación, diseño, construcción y puesta en marcha), la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normativa vigente para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento y la normativa vigente.
7. El cumplimiento de los parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en el componente de Inversión de Infraestructura, es responsabilidad exclusiva del Gestor, así como su seguimiento y cumplimiento de las metas. La Subdirección de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de las competencias asignadas, no efectúa verificación, control o seguimiento a la ejecución de los componentes.
8. El MVCT insta al Gestor del PDA Valle del Cauca y a los posibles ejecutores de proyectos de inversión en Infraestructura a aplicar los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico contenidos en las Resoluciones 248 de 2020 y /o 249 de 2020 y 275 de 2022 ("Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico") de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Así mismo, la Resolución 333 del 27 de julio de 2022 ("Por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"), por parte la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
9. Es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados a Costos Gestor es del Gestor del PDA Valle del Cauca y de la Gobernadora del departamento de Valle del Cauca, quien aprobó mediante certificación los mismos para el cumplimiento de las funciones del gestor según Decreto 1425 de 2019. En ese sentido, es importante dar un manejo eficiente y austero a estos recursos de acuerdo con la normativa vigente del SGP y demás normas.

El presente Plan Estratégico de Inversiones, compuesto por 45 hojas, incorpora información de seguimiento actualizada, en concordancia con el Informe Bimestral No. 6, con corte al 31 de diciembre de 2025.

Las partes firmantes declaran la veracidad de la totalidad de lo que está consignado en este documento.

Firma Jefe de Planeación del Gestor PDA	Firma Gerente del Gestor PDA
ANDRES HERNAN SANCEHZ GUZMAN	MOISES CEPEDA RESTREPO
14,701,651	14,705,330